

১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

সংস্থার নামঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডিবিটিসি)

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্ম সম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক ২০২০-২০২১					প্রথম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জুলাই-সেপ্টে)	দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (অক্টো-ডিসে)	তৃতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জানু-মার্চ)	চতুর্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (এপ্রিল-জুন)	চূড়ান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন
						অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে					
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৩। অভ্যন্তরীণ নৌপথের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং নৌপরিবহন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ		[৩.৭] উন্নতমানের ২টি কে-টাইপ ফেরি নির্মাণ	[৩.৭.১] নির্মিত কে-টাইপ ফেরি	%	৩	১.৭৫%	১.৫০%	১.২৫%	১%	-	০.৮৫%				
		[৩.৮] যাত্রিবাহি ২টি উপকূলীয় জাহাজ নির্মাণ	[৩.৮.১] নির্মিত উপকূলীয় জাহাজ	%	৩	৫০%	৪৮%	৪৫%	৪২%	৪০%	১%				
		[৩.৯] ২টি শ্যালো ড্রাফ্ট অয়েল ট্যাংকার নির্মাণ	[৩.৯.১] নির্মিত অয়েল ট্যাংকার	%	৩	৫০%	৪৮%	৪৫%	৪২%	৪০%	১১.৯১৩%				
		[৩.১০] ২টি মিডিয়াম ফেরি নির্মাণ	[৩.১০.১] নির্মিত মিডিয়াম ফেরি	%	৩	৫০%	৪৮%	৪৫%	৪২%	৪০%	৭.৪৭%				
		[৩.১১] ৬টি ইউটিলিটি ফেরি নির্মাণ	[৩.১১.১] নির্মিত ইউটিলিটি ফেরি	%	৩	৩০%	২৮%	২৭%	২৬%	২৫%	০.২৫%				

১৭. ১০.২০২০

কেন্দ্রমিন আল বেগম
চীফ প্রসিডিং ম্যানেজার
কির্গাত্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশন, ঢাকা

265-

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই, ২০২০ - সেপ্টেম্বর, ২০২০) অগ্রগতি প্রতিবেদন

ঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)

শ্রলগত দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicator)	লক্ষ্যমাত্রা/ ক্রাইটেরিয়া মান ২০২০-২০২১ (Target/ Criteria Value for FY 2020-2021)					অর্জন ২০২০-২০২১				মন্তব্য		
						অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের	প্রথম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জুলাই-সেপ্টে)	দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (অক্টো-ডিসে)	তৃতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জানু-মার্চ)	চতুর্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (এপ্রিল-জুন)			
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%							
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬		
সেবা প্রদানে মাত্র অর্জন	৪২	[১.১] ক্রমবর্ধিত যানবাহন পারাপার	[১.১.১] পারাপারকৃত যানবাহন	সংখ্যা	৩	৩১.০০	৩০.৯০	৩০.৮৫	৩০.৮০	৩০.৭৫	৮.০৮						
		[১.২] ২টি উন্নতমানের কে-টাইপ ফেরির ১.৭৫% নির্মাণ	[১.২.১] নির্মিত ২টি উন্নতমানের কে-টাইপ ফেরি	%	৩	১.৭৫%	১.৫০%	১.২৫%	১%			০.৮৫%					
		[১.৩] ২টি মিডিয়াম ফেরির ৫০% নির্মাণ	[১.৩.১] নির্মিত ২টি মিডিয়াম ফেরি	%	৩	৫০%	৪৮%	৪৫%	৪২%	৪০%		৭.৪৭%					
		[১.৪] ৬টি ইমপ্লুভড কে-টাইপ (মিডিয়াম) ফেরির ৩০% নির্মাণ	[১.৪.১] নির্মিত ৬টি ইমপ্লুভড কে-টাইপ (মিডিয়াম) ফেরি	%	৩	৩০%	২৮%	২৭%	২৬%	২৫%		০.২৫%					
		[১.৫] ৬টি ইমপ্লুভড ইউটিলিটি ফেরির ৩০% নির্মাণ	[১.৫.১] নির্মিত ৬টি ইমপ্লুভড ইউটিলিটি ফেরি	%	৩	৩০%	২৮%	২৭%	২৬%	২৫%		০.২৫%					
		[১.৬] ২টি শ্যাভো ড্রাফ্ট অয়েল ট্যাংকারের ৫০% নির্মাণ	[১.৬.১] নির্মিত ২টি শ্যাভো ড্রাফ্ট অয়েল ট্যাংকার	%	৩	৫০%	৪৮%	৪৫%	৪২%	৪০%		১১.৯১%					
		[১.৭] ২টি ডাবল বটম ট্যাংকার নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান	[১.৭.১] প্রদত্ত কার্যাদেশ	তারিখ	৩	০১/০৬/২১	০৭/০৬/২১	১৫/০৬/২১	২১/০৬/২১	৩০/০৬/২১		অর্জিত					২৭/০৮/২০২০ তারিখে চূড়ান্ত স্বাক্ষরিত হয়েছে।
		[১.৮] ২টি উপকূলীয় যাত্রিবাহি জাহাজের ৭.৮০% নির্মাণ	[১.৮.১] নির্মিত ২টি উপকূলীয় যাত্রিবাহি জাহাজ	%	৩	৭.৮০%	৭%	৬.৫০%	৬%	৫%		১%					
		[১.৯] ৩টি প্যাসেঞ্জার কুজার নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান	[১.৯.১] প্রদত্ত কার্যাদেশ	তারিখ	৩	০১/০৬/২১	০৭/০৬/২১	১৫/০৬/২১	২১/০৬/২১	৩০/০৬/২১							দরপত্র মূল্যায়ন চলমান।
		[১.১০] ৩টি আধুনিক অভ্যন্তরীণ যাত্রিবাহি জাহাজ নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান	[১.১০.১] প্রদত্ত কার্যাদেশ	তারিখ	৩	০১/০৬/২১	০৭/০৬/২১	১৫/০৬/২১	২১/০৬/২১	৩০/০৬/২১							দরপত্র মূল্যায়ন চলমান।

মোঃ বাশেদুল ইসলাম
মুখ্য অতিরিক্ত
পরিচালক (কোরিনারি)
বিআইডব্লিউটিসি, ঢাকা।

-266-

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicator)	লক্ষ্যমাত্রা/ ক্রাইটেরিয়া মান ২০২০-২০২১ (Target/ Criteria Value for FY 2020-2021)					অর্জন ২০২০-২০২১				মন্তব্য	
						অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের	প্রথম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জুলাই-সেপ্টে)	দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (অক্টো-ডিসে)	তৃতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জানু-মার্চ)	চতুর্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (এপ্রিল-জুন)		
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
		[১.১১] ৪টি আধুনিক উপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান	[১.১১.১] প্রদত্ত কার্যাদেশ	তারিখ	৩	০২/০৬/২১	০৭/০৬/২১	২৫/০৬/২১	২১/০৬/২১	৩০/০৬/২১					দরপত্র মূল্যায়ন চলমান।	
		[১.১২] ৮টি সী-ট্রাক নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান	[১.১২.১] প্রদত্ত কার্যাদেশ	তারিখ	৩	০১/০৬/২১	০৭/০৬/২১	২৫/০৬/২১	২১/০৬/২১	৩০/০৬/২১					দরপত্র মূল্যায়ন চলমান।	
		[১.১৩] ১টি কেবিন ক্রুজার কাম-ইন্সপেকশন বোট নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান	[১.১৩.১] প্রদত্ত কার্যাদেশ	তারিখ	৩	০১/০৬/২১	০৭/০৬/২১	২৫/০৬/২১	২১/০৬/২১	৩০/০৬/২১					দরপত্র আহ্বান করা হবে।	
		[১.১৪] ৮টি ফেরি/ ঘাট পন্থা নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান	[১.১৪.১] প্রদত্ত কার্যাদেশ	তারিখ	৩	০২/০৬/২১	০৭/০৬/২১	২৫/০৬/২১	২১/০৬/২১	৩০/০৬/২১	অর্জিত				০৭/০৯/২০২০ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।	
২। প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি	২৭	[২.১] ফেরি সার্ভিসের মাধ্যমে অর্জিত রাজস্ব আয় বৃদ্ধি	[২.১.১] বর্ধিত রাজস্ব আয়	কোটি টাকা	৩	৩৫০.০০	৩৪৯.৫০	৩৪৯.০০	৩৪৮.৫০	৩৪৮.০০	৮৫.৩৬ কোটি টাকা					
		[২.২] মুজিব বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্য নৌ-ক্রমের আয়োজন	[২.২.১] আয়োজিত নৌ-ক্রম	সংখ্যা	৩	১	১	১								
		[২.৩] ডকইয়ার্ড-১ ও ২ এ স্লিপওয়ে নির্মাণের পূর্ত কাজের জন্য কার্যাদেশ প্রদান	[২.৩.১] প্রদত্ত কার্যাদেশ	তারিখ	৩	০১/০৬/২১	০৭/০৬/২১	২৫/০৬/২১	২১/০৬/২১	৩০/০৬/২১	অর্জিত					২৯/০৯/২০২০ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
		[২.৪] নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড-২ এর অভ্যন্তরে ৪টি RCC ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ	[২.৪.১] নির্মিত ৪টি RCC ওয়াচ টাওয়ার	তারিখ	৩	০১/০৮/২১	০৭/০৮/২১	১৫/০৮/২১	১১/০৮/২১	৩০/০৮/২১	অর্জিত					ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ শেষে ২৯/০৯/২০২০ তারিখে করা হয়েছে।
		[২.৫] নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড-১ এ ডাক্তারখানা, মেশিনশপ, ওয়েলডিংশপ নির্মাণ	[২.৫.১] নির্মিত ডাক্তারখানা, মেশিনশপ, ওয়েলডিংশপ	তারিখ	৩	০১/০৮/২১	০৭/০৮/২১	১৫/০৮/২১	১১/০৮/২১	৩০/০৮/২১						চলমান রয়েছে।

262

শ্রলগত দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicator)	লক্ষ্যমাত্রা/ ক্রাইটেরিয়া মান ২০২০-২০২১ (Target/ Criteria Value for FY 2020-2021)					অর্জন ২০২০-২০২১				মন্তব্য
						অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের	প্রথম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জুলাই- সেপ্টে)	দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (অক্টো- ডিসে)	তৃতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জানু-মার্চ)	চতুর্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (এপ্রিল- জুন)	
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	১২	১৩	১৪	১৫	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
		[২.৬] লক্ষ্মীপুর ফেরি ঘাটে ভাসমান ওয়ার্কশপ স্থাপনের কার্যক্রম পর্যদ কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ ও দরপত্র আহবান	[২.৬.১] অনুমোদিত কার্যক্রম ও আহত দরপত্র	তারিখ	৩	০১/০৩/২১	০৭/০৩/২১	১৫/০৩/২১	২১/০৩/২১	৩০/০৩/২১					আলোচ্য কার্যক্রমের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। দরপত্র আহবানের কার্যক্রম চলমান।
		[২.৭] ডকইয়ার্ড-৪ এর উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন	[২.৭.১] প্রণীত ডিপিপি	তারিখ	৩	০২/০৬/২১	১০/০৬/২১	১৫/০৬/২১	২৫/০৬/২১	৩০/০৬/২১					কার্যক্রম চলমান।
		[২.৮] ফেরারলী হাউজ প্রধান কার্যালয়ে সেবা প্রহীতাদের জন্য ফ্রন্ট ডেস্ক ও অপেক্ষাগার নির্মাণ	[২.৮.১] নির্মিত ফ্রন্ট ডেস্ক ও অপেক্ষাগার	তারিখ	৩	০১/০৪/২১	০৭/০৪/২১	১৫/০৪/২১	২১/০৪/২১	৩০/০৪/২১					সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত আলোচ্য নির্মাণ কার্যক্রমের ৩০% অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।
		[২.৯] সংস্থার রাজস্ব আয় বৃদ্ধিকল্পে খুলনা অঞ্চলে স্থাবর সম্পত্তি উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন	[২.৯.১] প্রণীত পরিকল্পনা	তারিখ	৩	০১/০৪/২১	০৭/০৪/২১	১৫/০৪/২১	২১/০৪/২১	৩০/০৪/২১					কার্যক্রম চলমান।
নৌবহর ক ও যোগাণ করণ	৬	[৩.১] পুরাতন, অকেজো ও অলাভজনক নৌযান বিক্রয়	[৩.১.১] বিক্রিত নৌযান	সংখ্যা	৩	৭	৬	৫			৫				
		[৩.২] 'হোভার ক্রাফট সংগ্রহ' এর বিষয়ে ফিজিবিলাটি স্টাডি সম্পাদন	[৩.২.১] সম্পাদিত ফিজিবিলাটি স্টাডি	তারিখ	৩	০১/১২/২০	০৭/১২/২০	১৫/১২/২০	২১/১২/২০	৩০/১২/২০					ফিজিবিলাটি স্টাডি সম্পাদনের কাজ চলমান। Inception Report ও Interim Report পাওয়া গেছে।

18.10.2020
ডেপুটি অ্যাগেট
স্ট্রিক প্রসিডিং অফিসার
আই.এ.সি.সি.সি.সি.
আই.এ.সি.সি.সি.সি.
আই.এ.সি.সি.সি.সি.

মোঃ রাশেদুল ইসলাম
মুগা-সিটি
পরিচালক (কারিগরি)
বি.আই.ডব্লিউ.টি.সি., ঢাকা।

সাজিদা মিয়া
অতিরিক্ত সচিব
ক্রমাধিকার
বঙ্গদেশ অস্ত্রসিংগিং সৌ. পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত
নৌ পরিষদ মন্ত্রণালয়

১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

সংস্থার নামঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)

-২৬

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্ম সম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক ২০২০-২০২১					প্রথম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জুলাই-সেপ্টে)	দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (অক্টো-ডিসে)	তৃতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জানু-মার্চ)	চতুর্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (এপ্রিল-জুন)	চূড়ান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন
						অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে					
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৩। অভ্যন্তরীণ নৌপথের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং নৌপরিবহন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ		[৩.৭] উন্নতমানের ২টি কে-টাইপ ফেরি নির্মাণ	[৩.৭.১] নির্মিত কে-টাইপ ফেরি	%	৩	১.৭৫%	১.৫০%	১.২৫%	১%	-	০.৮৫%				
		[৩.৮] যাত্রিবাহি ২টি উপকূলীয় জাহাজ নির্মাণ	[৩.৮.১] নির্মিত উপকূলীয় জাহাজ	%	৩	৭.৮০%	৭%	৬.৫০%	৬%	৫%	১%				
		[৩.৯] ২টি শ্যালো ড্রাফট অয়েল ট্যাংকার নির্মাণ	[৩.৯.১] নির্মিত অয়েল ট্যাংকার	%	৩	✓ ৫০%	৪৮%	৪৫%	৪২%	৪০%	১১.৯১৩%				
		[৩.১০] ২টি মিডিয়াম ফেরি নির্মাণ	[৩.১০.১] নির্মিত মিডিয়াম ফেরি	%	৩	✓ ৫০%	৪৮%	৪৫%	৪২%	৪০%	৭.৪৭%				
		[৩.১১] ৬টি ইউটিপিটি ফেরি নির্মাণ	[৩.১১.১] নির্মিত ইউটিপিটি ফেরি	%	৩	✓ ৩০%	২৮%	২৭%	২৬%	২৫%	০.২৫%				

15.10.2020

পরিচালক (কারিগরি)
বিআইডব্লিউটিসি
ঢাকা