

দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

সংস্থার নামঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)

গত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্ম সম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক ২০২০-২০২১					প্রথম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জুলাই-সেপ্টে)	দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (অক্টো-ডিসে)	তৃতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জানু-মার্চ)	চতুর্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (এপ্রিল-জুন)	চূড়ান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন
						অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে					
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
অভ্যন্তরীণ র উন্নয়ন ও বক্ষণ এবং বহন ব্যবস্থার রণ		[৩.৭] উন্নতমানের ২টি কে-টাইপ ফেরি নির্মাণ	[৩.৭.১] নির্মিত কে-টাইপ ফেরি	%	৩	১.৭৫%	১.৫০%	১.২৫%	১%	-	০.৮৫%	০.৯০%			
		[৩.৮] যাত্রীবাহি ২টি উপকূলীয় জাহাজ নির্মাণ	[৩.৮.১] নির্মিত উপকূলীয় জাহাজ	%	৩	৭.৮০%	৭%	৬.৫০%	৬%	৫%	১%	৩.৩২%			
		[৩.৯] ২টি শ্যালো ড্রাফ্ট অয়েল ট্যাংকার নির্মাণ	[৩.৯.১] নির্মিত অয়েল ট্যাংকার	%	৩	৫০%	৪৮%	৪৫%	৪২%	৪০%	১১.৯১৩%	১২.৭৮১%			
		[৩.১০] ২টি মিডিয়াম ফেরি নির্মাণ	[৩.১০.১] নির্মিত মিডিয়াম ফেরি	%	৩	৫০%	৪৮%	৪৫%	৪২%	৪০%	৭.৪৭%	৯.৮৩৫%			
		[৩.১১] ৬টি ইউটিলিটি ফেরি নির্মাণ	[৩.১১.১] নির্মিত ইউটিলিটি ফেরি	%	৩	৩০%	২৮%	২৭%	২৬%	২৫%	০.২৫%	১৪.৭৫%			

২০/১০/২০২১  
হাসিনা বেগম  
গবেষণা অফিসার  
বিআইডব্লিউটিসি, ঢাকা।

২০.১০.২০২১  
মোঃ মাহবুবুল হক  
ডেপুটি চীফ স্ট্রাটিজি ম্যানেজার  
বিআইডব্লিউটিসি, ঢাকা।

২০/১০/২০২১  
মোঃ রাশেদুল ইসলাম  
যুগ্ম-সচিব  
পরিচালক (কারিগরি)  
বিআইডব্লিউটিসি, ঢাকা।

২০/১০/২০২১  
সৈয়দ মোঃ তাজুল ইসলাম  
অতিরিক্ত সচিব  
চোরাম্যান  
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশন  
নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর, ২০২০-ডিসেম্বর, ২০২০) অগ্রগতি প্রতিবেদন

ঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)

দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicator)	লক্ষ্যমাত্রা/ ক্রাইটেরিয়া মান ২০২০-২০২১ (Target/Criteria Value for FY 2020-2021)					অর্জন ২০২০-২০২১				মন্তব্য	
						অসাধারণ	অতিউত্তম	উত্তম	চলতিমান	চ্যুতি যানের নিম্নে	প্রথম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জুলাই-সেপ্টে)	দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (অক্টো-ডিসে)	তৃতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জানু-মার্চ)	চতুর্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (এপ্রিল-জুন)		
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	১২	১৩	১৪	১৫		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
নবা প্রদানের অর্জন	৪২	[১.১] ক্রমবর্ধিত যানবাহন পারাপার	[১.১.১] পারাপারকৃত যানবাহন	সংখ্যা	৩	৩১.০০	৩০.৯০	৩০.৮৫	৩০.৮০	৩০.৭৫	৮.০৮	৮.৫০				
		[১.২] ২টি উন্নতমানের কে-টাইপ ফেরি ১.৭৫% নির্মাণ	[১.২.১] নির্মিত ২টি উন্নতমানের কে-টাইপ ফেরি	%	৩	১.৭৫%	১.৫০%	১.২৫%	১%		০.৮৫%	০.৯০%				
		[১.৩] ২টি মিডিয়াম ফেরি ৫০% নির্মাণ	[১.৩.১] নির্মিত ২টি মিডিয়াম ফেরি	%	৩	৫০%	৪৮%	৪৫%	৪২%	৪০%	৭.৪৭%	৯.৮৫%				
		[১.৪] ৬টি ইমপ্লুভড কে-টাইপ (মিডিয়াম) ফেরি ১০০% নির্মাণ	[১.৪.১] নির্মিত ৬টি ইমপ্লুভড কে-টাইপ (মিডিয়াম) ফেরি	%	৩	৩০%	২৮%	২৭%	২৬%	২৫%	০.২৫%	১০৭%	১০৭%			
		[১.৫] ৬টি ইমপ্লুভড ইউটিলিটি ফেরি ৩০% নির্মাণ	[১.৫.১] নির্মিত ৬টি ইমপ্লুভড ইউটিলিটি ফেরি	%	৩	৩০%	২৮%	২৭%	২৬%	২৫%	০.২৫%	১৪.৭৫%				
		[১.৬] ২টি শ্যালো ড্রাফ্ট অয়েল ট্যাংকার ৫০% নির্মাণ	[১.৬.১] নির্মিত ২টি শ্যালো ড্রাফ্ট অয়েল ট্যাংকার	%	৩	৫০%	৪৮%	৪৫%	৪২%	৪০%	১১.৯১%	১৪.৭৫%				
		[১.৭] ২টি ডাবল বটম ট্যাংকার নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান	[১.৭.১] প্রদত্ত কার্যাদেশ	তারিখ	৩	০১/০৬/২১	০৭/০৬/২১	১৫/০৬/২১	২১/০৬/২১	৩০/০৬/২১	অর্জিত					২৭/০৬/২০২০ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
		[১.৮] ২টি উপকূলীয় যাত্রিবাহি জাহাজের ৭.৮০% নির্মাণ	[১.৮.১] নির্মিত ২টি উপকূলীয় যাত্রিবাহি জাহাজ	%	৩	৭.৮০%	৭%	৬.৫০%	৬%	৫%	১%					
		[১.৯] ৩টি প্যাসেঞ্জার ক্রুজার নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান	[১.৯.১] প্রদত্ত কার্যাদেশ	তারিখ	৩	০১/০৬/২১	০৭/০৬/২১	১৫/০৬/২১	২১/০৬/২১	৩০/০৬/২১						দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
		[১.১০] ৩টি আধুনিক অভ্যন্তরীণ যাত্রিবাহি জাহাজ নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান	[১.১০.১] প্রদত্ত কার্যাদেশ	তারিখ	৩	০১/০৬/২১	০৭/০৬/২১	১৫/০৬/২১	২১/০৬/২১	৩০/০৬/২১						দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

13.01.2021

হাসিনা বেগম  
গবেষণা অফিসার  
কিনো-৩/কিনো-৩, ঢাকা।

13.01.2021

জসমিন আরা বেগম  
চিকিৎসিক, ম্যানেজার  
ও  
APA কোম্পানি পয়েন্ট কর্তৃক  
বিআইডব্লিউটিসি, ঢাকা।

সেরাদ মোঃ তাজুল ইসলাম  
(অতিরিক্ত সচিব)  
চেয়ারম্যান  
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশন  
নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়।

ক্রমিক সংখ্যা (Weighted Strategic Objective)	ক্রিয়াকর্ম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicator)	লক্ষ্যমাত্রা/ ক্রাইটেরিয়া মান ২০২০-২০২১ (Target/Criteria Value for FY 2020-2021)				অর্জন ২০২০-২০২১				মন্তব্য	
					অসাধারণ	অতিউত্তম	উত্তম	চলতিমান	চলতি মানের নিম্নে	প্রথম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জুলাই-সেপ্টে)	দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (অক্টো-ডিসে)	তৃতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জানু-ফেব্র)		চতুর্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (মার্চ-এপ্র)
					১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	১২	১৩	১৪		১৫
	[১.১১] ৪টি আধুনিক উপকূলীয় যাত্রীবাহি জাহাজ নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান	[১.১১.১] প্রদত্ত কার্যাদেশ	তারিখ	৩	০১/০৬/২১	০৭/০৬/২১	১৫/০৬/২১	২১/০৬/২১	৩০/০৬/২১	-	-	-	-	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
	[১.১২] ৮টি সী-ট্রাক নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান	[১.১২.১] প্রদত্ত কার্যাদেশ	তারিখ	৩	০১/০৬/২১	০৭/০৬/২১	১৫/০৬/২১	২১/০৬/২১	৩০/০৬/২১	-	-	-	-	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
	[১.১৩] ১টি কেবিন কুজার কাম-ইন্সপেকশন বেট নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান	[১.১৩.১] প্রদত্ত কার্যাদেশ	তারিখ	৩	০১/০৬/২১	০৭/০৬/২১	১৫/০৬/২১	২১/০৬/২১	৩০/০৬/২১	-	-	-	-	দরপত্র আহবানের প্রক্রিয়া চলমান।
	[১.১৪] ৮টি কেব্রি/ ঘাট পল্টন নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান	[১.১৪.১] প্রদত্ত কার্যাদেশ	তারিখ	৩	০১/০৬/২১	০৭/০৬/২১	১৫/০৬/২১	২১/০৬/২১	৩০/০৬/২১	অর্জিত	-	-	-	০৭/০৯/২০২০ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
প্রাতিষ্ঠানিক বৃদ্ধি	[২.১] ফেরি সার্ভিসের মাধ্যমে অর্জিত রাজস্ব আয় বৃদ্ধি	[২.১.১] বর্ধিত রাজস্ব আয়	কোটি টাকা	৩	৩৫০.০০	৩৪৯.৫০	৩৪৯.০০	৩৪৮.৫০	৩৪৮.০০	৮৫.৩৬ কোটি টাকা	৯৫.১০ কোটি টাকা	-	-	
	[২.২] মুজিব বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্য নো-শ্রমণের আয়োজন	[২.২.১] আয়োজিত নো-শ্রমণ	সংখ্যা	৩	১	১	১	-	-	-	-	-	-	মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে তারিখ নির্ধারণপূর্বক আলোচ্য কর্মসূচী আয়োজন করা হবে।
	[২.৩] ডকইয়ার্ড-১ ও ২ এ স্লিপওয়ে নির্মাণের পূর্ত কাজের জন্য কার্যাদেশ প্রদান	[২.৩.১] প্রদত্ত কার্যাদেশ	তারিখ	৩	০১/০৬/২১	০৭/০৬/২১	১৫/০৬/২১	২১/০৬/২১	৩০/০৬/২১	-	অর্জিত ২৬/১১/২০২০	-	-	২৬/১১/২০২০ তারিখে চিকাদারি প্রতিষ্ঠান এফএমসি ডকইয়ার্ড লিঃ কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
	[২.৪] নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড-২ এর অভ্যন্তরে ৪টি RCCওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ	[২.৪.১] নির্মিত ৪টি RCC ওয়াচ টাওয়ার	তারিখ	৩	০১/০৮/২১	০৭/০৮/২১	১৫/০৮/২১	২১/০৮/২১	৩০/০৮/২১	অর্জিত	-	-	-	ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ শেষে ২৯/০৯/২০২০ তারিখে গ্রহণ করা হয়েছে।
	[২.৫] নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড-১ এ ভল্টারখানা, মেশিনশপ, ওয়েলডিংশপ নির্মাণ	[২.৫.১] নির্মিত ভল্টারখানা, মেশিনশপ, ওয়েলডিংশপ	তারিখ	৩	০১/০৮/২১	০৭/০৮/২১	১৫/০৮/২১	২১/০৮/২১	৩০/০৮/২১	-	-	-	-	চলমান রয়েছে।

১৯/১০/২০২১  
আব্দুল হক  
পাবনা জেলা পরিষদের  
সিটি ম্যানেজার  
কিনাইডিয়া-১, ঢাকা।

জসমিন আরা বেলাল  
সিটি ম্যানেজার  
ও  
আপা সেকুলার পবলিক রকফোর্ড  
কিনাইডিয়া-১, ঢাকা।

সৈয়দ মোঃ আব্দুল ইসলাম  
(অতিরিক্ত সচিব)  
চেয়ারম্যান  
বাংলাদেশ জাতীয় নৌ পরিষদ  
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

১৬১

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicator)	লক্ষ্যমাত্রা/ ক্রাইটেরিয়া মান ২০২০-২০২১ (Target/Criteria Value for FY 2020-2021)					অর্জন ২০২০-২০২১				মন্তব্য
						অসাধারণ	অতিউত্তম	উত্তম	চলতিমান	চুক্তি মানের নিম্নে	প্রথম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জুলাই-সেপ্টে)	দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (অক্টো-ডিসে)	তৃতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জানু-মার্চ)	চতুর্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (এপ্রিল-জুন)	
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	
		[২.৬] লক্ষ্মীপুর ফেরি ঘাটে ভাসমান ওয়ার্কশপ স্থাপনের কার্যক্রম পর্যদ কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ ও দরপত্র আহবান	[২.৬.১] অনুমোদিত কার্যক্রম ও আহত দরপত্র	তারিখ	৩	০১/০৩/২১	০৭/০৩/২১	১৫/০৩/২১	২১/০৩/২১	৩০/০৩/২১	-	অর্জিত			২৮/১০/২০২০ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
		[২.৭] ডকইয়ার্ড-৪ এর উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন	[২.৭.১] প্রণীত ডিপিপি	তারিখ	৩	০১/০৬/২১	১০/০৬/২১	১৫/০৬/২১	২৫/০৬/২১	৩০/০৬/২১	-				কার্যক্রম চলমান।
		[২.৮] ফেরারদী হাউজ প্রধান কার্যালয়ে সেবা গ্রহীতাদের জন্য ফ্রন্ট ডেস্ক ও অপেক্ষাগার নির্মাণ	[২.৮.১] নির্মিত ফ্রন্ট ডেস্ক ও অপেক্ষাগার	তারিখ	৩	০১/০৪/২১	০৭/০৪/২১	১৫/০৪/২১	২১/০৪/২১	৩০/০৪/২১	-				১ম ত্রৈমাসিকে ৩০% এবং ২য় ত্রৈমাসিকে ৬৯% অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।
		[২.৯] সংস্থার রাজস্ব আয় বৃদ্ধিকল্পে খুলনা অঞ্চলে স্থাবর সম্পত্তি উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন	[২.৯.১] প্রণীত পরিকল্পনা	তারিখ	৩	০১/০৪/২১	০৭/০৪/২১	১৫/০৪/২১	২১/০৪/২১	৩০/০৪/২১	-				কার্যক্রম চলমান।
৩। নৌবহর আধুনিক ও যুগোপযোগী করণ	৬	[৩.১] পুরাতন, অকেজো ও অলাভজনক নৌযান বিক্রয়	[৩.১.১] বিক্রিতনৌযান	সংখ্যা	৩	৭	৬	৫			৫				
		[৩.২] 'হোভার ক্রাফট সংগ্রহ' এর বিষয়ে ফিজিবিবিটি স্টাডি সম্পাদন	[৩.২.১] সম্পাদিত ফিজিবিবিটি স্টাডি	তারিখ	৩	০১/১২/২০	০৭/১২/২০	১৫/১২/২০	২১/১২/২০	৩০/১২/২০					ডিসেম্বর, ২০২০ এ Final Report পাওয়া গেছে।

১৩/০১/২০২১  
স্বাক্ষরিত  
সহকারী প্রকৌশলী  
মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত  
আব্দুল হামিদ  
প্রকৌশলী  
৪/৫/২০২১  
৪/৫/২০২১

স্বাক্ষরিত  
সৈয়দ মোঃ আজল ইসলাম  
(অতিরিক্ত সচিব)  
চেয়ারম্যান  
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ  
নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়