

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি'র ৩য় ত্রৈমাসিকের (জানুয়ারী, ২০২৩-মার্চ, ২০২৩) অগ্রগতি প্রতিবেদন।
 সংস্থাঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের কার্যক্রম মান	সূচক	সূচকের মান (অসাধারণ)	একক	১ম ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	২য় ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	৩য় ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	৪র্থ ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	বার্ষিক চূড়ান্ত অগ্রগতি (১ম+২য় +৩য়+৪র্থ)	দাবীকৃত নম্বর	প্রদত্ত প্রমাণক
(১)	(২)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৯)	(১০)	(১১)	(১৩)	(১৪)	(১৫)
১। নতুন ও আধুনিক নৌযান সংগ্রহ।	২৫ [১.১] ৬টি ইমপুড্ ক্- টাইপ (মিডিয়াম) ফেরি নির্মাণ।	[১.১.১] ৬টি ইমপুড্ ক্- ফেরি (মিডিয়াম) ফেরির ৪০% নির্মিত।	৩	৪০%	৩%	৫%	৮%	২২%		সংযুক্তিঃ ১। প্রত্যয়ন পত্র ২। আইএমইডিঃ০৫ এর মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন। ৩। পিএসসি সভার নোটিশ, উপস্থিতি, ও কার্য বিবরণী। ৪। স্থির চিত্র।	
	[১.২] ৬টি ইমপুড্ ইউটিলিটি ফেরি নির্মাণ।	[১.২.১] নির্মিত ৬টি ইমপুড্ ইউটিলিটি ফেরির ৪০% নির্মিত।	৩	৪০%	৩%	৫%	৮%	১২%		সংযুক্তিঃ ১। প্রত্যয়ন পত্র ২। আইএমইডিঃ০৫ এর মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন। ৩। পিএসসি সভার নোটিশ, উপস্থিতি, ও কার্য বিবরণী। ৪। স্থির চিত্র।	
	[১.৩] আনন্দ শিপইয়ার্ড সিঃ এ নির্মাণস্থান ৪টি সি- ট্রাক নির্মাণ।	[১.৩.১] ৪টি সি-ট্রাকের ৩০% নির্মিত।	৩	৩০%	২%	৪%	৬%	১৪%		সংযুক্তিঃ ১। প্রত্যয়ন পত্র ২। আইএমইডিঃ০৫ এর মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন। ৩। পিএসসি সভার নোটিশ, উপস্থিতি, ও কার্য বিবরণী। ৪। স্থির চিত্র।	

Signature

Signature

Signature

কর্মসম্পাদন কেন্দ্র	কেন্দ্রের মান	কার্যক্রম	সূচক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ)	একক	১ম ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	২য় ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি (১ম+২য়)	৩য় ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	৪র্থ ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	বার্ষিক চূড়ান্ত অগ্রগতি (১ম+২য় +৩য়+৪র্থ)	দাবীকৃত নম্বর	প্রাপ্ত প্রমাণক
		[১.৪] ব্রি-এজেল মেরিন [১.৪.১] ৩টি সি-ট্রাকের লিঃ এ নির্মাণাধীন ৪টি সি- ট্রাক নির্মাণ।	সূচক [১.৪.১] ৩টি সি-ট্রাকের ৩০% নির্মিত।	৩	৩০%	%	২%	৪%	৬%	৯%			সংযুক্তিঃ ১। প্রত্যয়ন পত্র ২। আইএমইডিঃ০৫ এর মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন। ৩। পিএসসি সভার নোটিশ, উপস্থিতি, ও কার্য বিবরণী। ৪। স্থির চিত্র।	
		[১.৫] ২টি ডাবল বটম টাংকার নির্মাণ।	[১.৫.১] ২টি ডাবল বটম টাংকারের ৩০% নির্মিত।	২	৩০%	%	১.৫%	২.৫%	৪%	৮%			সংযুক্তিঃ ১। প্রত্যয়ন পত্র ২। আইএমইডিঃ০৫ এর মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন। ৩। পিএসসি সভার নোটিশ, উপস্থিতি, ও কার্য বিবরণী। ৪। স্থির চিত্র।	
		[১.৬] ফায়ার-ফাইটিং- কাম স্যালভেজ টাপ নির্মাণ।	[১.৬.১] ফায়ার-ফাইটিং- কাম স্যালভেজ টাপের ৫০% নির্মিত।	৩	৫০%	%	৩%	৭%	১০%	১০%			সংযুক্তিঃ ১। প্রত্যয়ন পত্র ২। আইএমইডিঃ০৫ এর মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন। ৩। পিএসসি সভার নোটিশ, উপস্থিতি, ও কার্য বিবরণী। ৪। স্থির চিত্র।	
		[১.৭] ৩টি আধুনিক অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহি জাহাজ নির্মাণ।	[১.৭.১] ৩টি আধুনিক অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহি জাহাজের ৩০% নির্মিত।	২	৩০%	%	২%	৪%	৬%	৯%			সংযুক্তিঃ ১। প্রত্যয়ন পত্র ২। আইএমইডিঃ০৫ এর মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন। ৩। পিএসসি সভার নোটিশ, উপস্থিতি, ও কার্য বিবরণী। ৪। স্থির চিত্র।	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের কার্যক্রম	সূচক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ)	একক	১ম ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	২য় ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি (১ম+২য়)	৩য় ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	৪র্থ ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	বার্ষিক চূড়ান্ত অগ্রগতি (১ম+২য়+৩য়+৪র্থ)	দাবীকৃত নম্বর	প্রদত্ত প্রমাণক
	[১.৮] ১টি কেবিন ফুজার বোর্ড কাম-ইন্সপেকশন নিৰ্মাণ।	[১.৮.১] ১টি ফুজার বোর্ড কাম-ইন্সপেকশন নিৰ্মিত ১টি কেবিন	২	৩০%	%	১%	৩%	৪%	৮%		সংযুক্তিঃ ১। প্রত্যয়ন পত্র ২। আইএমইডিঃ০৫ এর মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন। ৩। পিএসসি সভার নোটিশ, উপস্থিতি, ও কার্য বিবরণী। ৪। স্থির চিত্র।		
	[১.৯] ৩টি যাত্রিবাহি ফুজ শিপ নিৰ্মাণ।	[১.৯.১] ৩টি যাত্রিবাহি ফুজ শিপের ৪০% নিৰ্মিত।	৩	৪০%	%	৫%	৫%	১০%	১৫%		সংযুক্তিঃ ১। প্রত্যয়ন পত্র ২। আইএমইডিঃ০৫ এর মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন। ৩। পিএসসি সভার নোটিশ, উপস্থিতি, ও কার্য বিবরণী। ৪। স্থির চিত্র।		
	[১.১০] ৪টি উপকূলীয় যাত্রিবাহি জাহাজ নিৰ্মাণ।	[১.১০.১] ৪টি উপকূলীয় যাত্রিবাহি জাহাজের ৪০% নিৰ্মিত।	৩	৪০%	%	৫%	৫%	১০%	১৫%		সংযুক্তিঃ ১। প্রত্যয়ন পত্র ২। আইএমইডিঃ০৫ এর মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন। ৩। পিএসসি সভার নোটিশ, উপস্থিতি, ও কার্য বিবরণী। ৪। স্থির চিত্র।		
২। অবকাঠামো উন্নয়ন ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি।	[২.১] ডকইয়ার্ড-২ এ দ্বিতল আরসিসি ফ্রেম স্ট্রাকচার অফিস ভবন, পূর্ত, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন এবং বৈদ্যুতিক বৈদ্যুতিক কাজ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক আনুষঙ্গিক কাজ।	[২.১.১] ডকইয়ার্ড-২ এ নিৰ্মিত দ্বিতল আরসিসি ফ্রেম স্ট্রাকচার অফিস ভবন, পূর্ত, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন এবং বৈদ্যুতিক কাজ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের ৫০% সম্পাদিত।	৩	৫০%	%	৩০%	২০%	৫০%	প্রযোজ্য নাই		লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে এবং কাজটি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। সংযুক্তিঃ ১. প্রত্যয়ন পত্র। ২. স্থির চিত্র।		

Print

BR

Signature

কর্মসম্পাদন কেন্দ্র	স্কেলের মান	কার্যক্রম	সূচক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ)	একক	১ম ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	২য় ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি (১ম+২য়)	৩য় ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	৪র্থ ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	বার্ষিক চূড়ান্ত অগ্রগতি (১ম+২য় +৩য়+৪র্থ)	দাবীকৃত নম্বর	প্রমত্ত প্রামাণক
		[২.২] সংস্থার ঝালকাঠী অফিস ভবন প্রাথমিক অফিস ভবন নির্মাণ কাজ।	[২.২.১] সংস্থার ঝালকাঠী অফিস ভবনের ৮০% নির্মিত।	৩	৮০%	%	৩০%	১০%	৪০%	১০%				কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সংযুক্তিঃ ১. প্রত্যয়ন পত্র। ২. স্থির চিত্র।
		[২.৩] করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ডকইয়ার্ড ভবন-২ এ ওয়ার্কশপ সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সম্পাদন।	[২.৩.১] করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ডকইয়ার্ড নং-২ এ ওয়ার্কশপ নির্মাণ সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের ৭০% সম্পাদন।	৩	৭০%	%	৩০%	৪০%	৭০%	প্রযোজ্য নহে				লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে এবং কাজটি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। সংযুক্তিঃ ১. প্রত্যয়ন পত্র। ২. স্থির চিত্র।
		[২.৪] ফ্লোটিং ডক পুনর্বাসন/মোরামত/কাজের ১০% সম্পাদন।	[২.৪.১] ডক পুনর্বাসন/মোরামত/কাজের ১০% সম্পাদন।	২	১০%	%	০%	০%	০%	০%				কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সংযুক্তিঃ ১. প্রত্যয়ন পত্র।
		[২.৫] রো পল্টুন-৮ পুনর্বাসন/মোরামত/কাজের ৭০% সম্পাদন।	[২.৫.১] সম্পাদিত মোরামত/পুনর্বাসনকৃত রো রো পল্টুন-৮ এর টেন্ডার প্রক্রিয়া।	৩	৭০%	%	০%	০%	০%	০%				কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সংযুক্তিঃ ১. প্রত্যয়ন পত্র।
		[২.৬] রো পল্টুন-১০ পুনর্বাসন/মোরামত/কাজের ২০% সম্পাদন।	[২.৬.১] মোরামত/পুনর্বাসনকৃত রো রো পল্টুন-১০।	২	২০%	%	০%	০%	০%	২০%				লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে এবং কাজটি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। সংযুক্তিঃ ১. প্রত্যয়ন পত্র।
	১৭	[৩.১] স্লিপওয়ে সংলগ্ন নদী তীরবর্তী এলাকায় সিসি রক, রিভার প্রটেকশন ও ড্রেজিং কাজ।	[৩.১.১] স্লিপওয়ে সংলগ্ন নদী তীরবর্তী এলাকায় সিসি রক, রিভার প্রটেকশন ও ড্রেজিং কাজ সম্পাদিত।	৩	৪০%	%	১০%	১৫%	২৫%	১৫%				লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে এবং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সংযুক্তিঃ ১. প্রত্যয়ন পত্র। ২. স্থির চিত্র।
		[৩.২] ডকইয়ার্ড-২ এ জেটি, পল্টুন ও স্পাড নির্মাণ কাজ।	[৩.২.১] ডকইয়ার্ড-২ এ জেটি, পল্টুন ও স্পাড নির্মাণ কাজের ৩০% সম্পাদিত।	৪	৩০%	%	২৪%	১%	২৫%	৫%				লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে এবং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সংযুক্তিঃ ১. প্রত্যয়ন পত্র। ২. স্থির চিত্র।

৪

Print

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম মান	সূচক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ)	একক	১ম ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	২য় ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	৩য় ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	৪র্থ ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	বার্ষিক চূড়ান্ত অগ্রগতি (১ম+২য় +৩য়+৪র্থ)	দাবীকৃত নম্বর	প্রদত্ত প্রমাণক
কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র		[৩.৩] ডকইয়ার্ড নং-১ ও ২ এ ২ টি স্লিপওয়ে নির্মাণ সংক্রান্ত কাজ।	[৩.৩] ডকইয়ার্ড নং-১ ও ২ এ ২ টি স্লিপওয়ে নির্মাণ কাজের ৩৫% সম্পাদিত।	৩	৩৫%	%	১২%	২৩%	৩৫%				লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। সংযুক্তিঃ ১. প্রত্যয়ন পত্র। ২. স্থির চিত্র।
		[৩.৪] ডকইয়ার্ড-১ ও ২ এ স্লিপওয়ে উইঞ্চ সরবরাহ ও স্থাপন সংক্রান্ত কাজ।	[৩.৪.১] ডকইয়ার্ড-১ ও ২ এ স্লিপওয়ে উইঞ্চ সরবরাহ ও স্থাপিত স্লিপওয়ে উইঞ্চ এর ৩০% সম্পাদিত।	৩	৩০%	%	৮%	১২%	৫%				
৪। সুস্থ ও নিরবচ্ছিন্ন ফেরি সার্ভিস প্রদান।	১০	[৩.৫] করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জ ফ্লোটিং ডক সংলগ্ন চৌড়াপাড়া জমিতে আর. সি. সি. ফ্রেম স্ট্রাকচার স্ট্রাকচার সহ একটি দ্বিতল ওয়ার্কশপ ওয়ার্কশপ কাম অফিস ভবন নির্মাণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	[৩.৫.১] করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জ ফ্লোটিং ডক সংলগ্ন চৌড়াপাড়া জমিতে আর. সি. সি. ফ্রেম স্ট্রাকচার স্ট্রাকচার সহ একটি দ্বিতল ওয়ার্কশপ ওয়ার্কশপ কাম অফিস ভবন নির্মাণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	৪	৬০%	%	৬০%	০%	৬০%				লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে এবং কাজটি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। সংযুক্তিঃ ১. প্রত্যয়ন পত্র। ২. স্থির চিত্র।
		[৪.১] ক্রমবর্ধিত যানবাহন পারাপার।	[৪.১.১] পারাপারকৃত বর্ধিত যানবাহন।	৫	১৮.০০ (লক্ষ)	লক্ষ	৫.৬৩ লক্ষ	৪.৭৭ লক্ষ	১০.৪০ লক্ষ	৪.৯৮ লক্ষ			
		[৪.২] ফেরি সার্ভিসের মাধ্যমে অর্জিত রাজস্ব আয় বৃদ্ধি।	[৪.২.১] বর্ধিত রাজস্ব আয়।	৫	২৩০.০০ (টাকা)	(কোটি টাকা)	৭৭.৩৯ কোটি টাকা	৭২.১৩ কোটি টাকা	৮২.০৩ কোটি				লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে এবং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সংযুক্তিঃ ১. প্রত্যয়ন পত্র। ২. হিসাবের প্রতিবেদন

শ্রীমতী
২০.০৪.২০১৯

২০/০৪/১৯

২০/০৪/১৯

২০/০৪/১৯

এ.টি.এম. করিম উদ্দিন
সিনিয়র এনালিস্ট
সংস্কৃতি উন্নয়ন, ঢাকা