

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের এপিএ'র বার্ষিক চূড়ান্ত

ও

৪র্থ ত্রৈমাসিকের (এপ্রিল, ২০২৩-জুন, ২০২৩) অগ্রগতি প্রতিবেদন।

সংস্থাঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	সূচক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ)	একক	১ম ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	২য় ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি (১ম+২য়)	৩য় ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	৪র্থ ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	বার্ষিক চূড়ান্ত অগ্রগতি (১ম+২য়+৩য়+৪র্থ)	দাবীকৃত নম্বর	প্রদত্ত প্রমাণক
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)
১। নতুন ও আধুনিক নৌযান সংগ্রহ।	২৫	[১.১] ৬টি ইমপুভড্ কে-টাইপ (মিডিয়াম) ফেরি নির্মাণ।	[১.১.১] ৬টি ইমপুভড্ কে-টাইপ (মিডিয়াম) ফেরির ৪০% নির্মিত।	৩	৪০%	%	৩%	৫%	৮%	২২%	৮%	৩৮%	২.৮৫	কার্যক্রম চলমান রয়েছে। <u>সংযুক্তিঃ</u> ১। প্রত্যয়ন পত্র ২। আইএমইডিঃ ০৫ এর মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন। ৩। পিএসসি সভার নোটিশ, উপস্থিতি, ও কার্য বিবরণী। ৪। স্থির চিত্র।
		[১.২] ৬টি ইমপুভড্ ইউটিলিটি ফেরি নির্মাণ।	[১.২.১] নির্মিত ৬টি ইমপুভড্ ইউটিলিটি ফেরির ৪০% নির্মিত।	৩	৪০%	%	৩%	৫%	৮%	১২%	১৮%	৩৮%	২.৮৫	কার্যক্রম চলমান রয়েছে। <u>সংযুক্তিঃ</u> ১। প্রত্যয়ন পত্র ২। আইএমইডিঃ ০৫ এর মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন। ৩। পিএসসি সভার নোটিশ, উপস্থিতি, ও কার্য বিবরণী। ৪। স্থির চিত্র।

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	সূচক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ)	একক	১ম ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	২য় ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি (১ম+২য়)	৩য় ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	৪র্থ ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	বার্ষিক চূড়ান্ত অগ্রগতি (১ম+২য় +৩য়+৪র্থ)	দাবীকৃত নম্বর	প্রদত্ত প্রমাণক
		[১.৩] আনন্দ শিপইয়ার্ড লিঃ এ নির্মাণাধীন ৪টি সি-ট্রাক নির্মাণ।	[১.৩.১] ৪টি সি- ট্রাকের ৩০%	৩	৩০%	%	২%	৪%	৬%	১৪%	১০%	৩০%	৩	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে ও কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সংযুক্তিঃ ১। প্রত্যয়ন পত্র ২। আইএমইডিঃ ০৫ এর মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন। ৩। পিএসসি সভার নোটিশ, উপস্থিতি, ও কার্য বিবরণী। ৪। স্থির চিত্র।
		[১.৪] থ্রি-এঞ্জেল মেরিন লিঃ এ নির্মাণাধীন ৪টি সি-ট্রাক নির্মাণ।	[১.৪.১] ৪টি সি- ট্রাকের ৩০%	৩	৩০%	%	২%	৪%	৬%	৯%	১৫%	৩০%	৩	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে ও কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সংযুক্তিঃ ১। প্রত্যয়ন পত্র ২। আইএমইডিঃ ০৫ এর মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন। ৩। পিএসসি সভার নোটিশ, উপস্থিতি, ও কার্য বিবরণী। ৪। স্থির চিত্র।
		[১.৫] ২টি ডাবল বটম ট্যাংকার নির্মাণ।	[১.৫.১] ২টি ডাবল বটম ট্যাংকারের ৩০% নির্মিত।	২	৩০%	%	১.৫%	২.৫%	৪%	৮%	১৮%	৩০%	২	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে ও কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	সূচক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ)	একক	১ম ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	২য় ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি (১ম+২য়)	৩য় ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	৪র্থ ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	বার্ষিক চূড়ান্ত অগ্রগতি (১ম+২য় +৩য়+৪র্থ)	দাবীকৃত নম্বর	প্রদত্ত প্রমাণক
														<p>সংযুক্তিঃ</p> <p>১। প্রত্যয়ন পত্র</p> <p>২। আইএমইডিঃ ০৫ এর মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন।</p> <p>৩। পিএসসি সভার নোটিশ, উপস্থিতি, ও কার্য বিবরণী।</p> <p>৪। স্থির চিত্র।</p>
		[১.৬] ফায়ার-ফাইটিং-কাম স্যালভেজ টাগ নির্মাণ।	[১.৬.১] ফায়ার-ফাইটিং-কাম স্যালভেজ টাগের ৫০% নির্মিত।	৩	৫০%	%	৩%	৭%	১০%	১০%	২০%	৪০%	২.৪	<p>লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে ও কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</p> <p>সংযুক্তিঃ</p> <p>১। প্রত্যয়ন পত্র</p> <p>২। আইএমইডিঃ ০৫ এর মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন।</p> <p>৩। পিএসসি সভার নোটিশ, উপস্থিতি, ও কার্য বিবরণী।</p> <p>৪। স্থির চিত্র।</p>
		[১.৭] ৩টি আধুনিক অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহি জাহাজ নির্মাণ।	[১.৭.১] ৩টি আধুনিক অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহি জাহাজের ৩০% নির্মিত।	২	৩০%	%	২%	৪%	৬%	৯%	১৫%	৩০%	২	<p>লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে ও কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</p> <p>সংযুক্তিঃ</p> <p>১। প্রত্যয়ন পত্র</p> <p>২। আইএমইডিঃ ০৫ এর</p>

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	সূচক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ)	একক	১ম ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	২য় ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি (১ম+২য়)	৩য় ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	৪র্থ ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	বার্ষিক চূড়ান্ত অগ্রগতি (১ম+২য় +৩য়+৪র্থ)	দাবীকৃত নম্বর	প্রদত্ত প্রমাণক
														মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন। ৩। পিএসসি সভার নোটিশ, উপস্থিতি, ও কার্য বিবরণী। ৪। স্থির চিত্র।
		[১.৮] ১টি কেবিন ক্রুজার কাম- ইম্পেকশন বোট নির্মাণ।	[১.৮.১] নির্মিত ১টি কেবিন ক্রুজার কাম-ইম্পেকশন বোটের ৩০% নির্মিত।	২	৩০%	%	১%	৩%	৪%	৮%	১৮%	৩০%	২	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে ও কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সংযুক্তিঃ ১। প্রত্যয়ন পত্র ২। আইএমইডিঃ ০৫ এর মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন। ৩। পিএসসি সভার নোটিশ, উপস্থিতি, ও কার্য বিবরণী। ৪। স্থির চিত্র।
		[১.৯] ৩টি যাত্রীবাহি শিপ নির্মাণ।	[১.৯.১] ৩টি যাত্রীবাহি শিপের নির্মিত। ৪০%	৩	৪০%	%	৫%	৫%	১০%	১৫%	১৫%	৪০%	৩	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে ও কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সংযুক্তিঃ ১। প্রত্যয়ন পত্র ২। আইএমইডিঃ ০৫ এর মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন। ৩। পিএসসি সভার নোটিশ, উপস্থিতি, ও

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	সূচক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ)	একক	১ম ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	২য় ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি (১ম+২য়)	৩য় ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	৪র্থ ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	বার্ষিক চূড়ান্ত অগ্রগতি (১ম+২য় +৩য়+৪র্থ)	দাবীকৃত নম্বর	প্রদত্ত প্রমাণক
														কার্য বিবরণী। ৪। স্থির চিত্র।
		[১.১০] ৪টি উপকূলীয় যাত্রীবাহি জাহাজ নির্মাণ।	[১.১০.১] ৪টি উপকূলীয় যাত্রীবাহি জাহাজের ৪০% নির্মিত।	৩	৪০%	%	৫%	৫%	১০%	১৫%	১৫%	৪০%	৩	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে ও কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সংযুক্তিঃ ১। প্রত্যয়ন পত্র ২। আইএমইডিঃ ০৫ এর মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন। ৩। পিএসসি সভার নোটিশ, উপস্থিতি, ও কার্য বিবরণী। ৪। স্থির চিত্র।
২। অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি।	১৮	[২.১] ডকইয়ার্ড-২ এ দ্বিতল আরসিসি ফ্রেম স্ট্রাকচার অফিস ভবন নির্মাণ, পূর্ত, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন এবং বৈদ্যুতিক কাজ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	[২.১.১] ডকইয়ার্ড-২ এ নির্মিত দ্বিতল আরসিসি ফ্রেম স্ট্রাকচার অফিস ভবন, সম্পাদিত পূর্ত, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন এবং বৈদ্যুতিক কাজ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের ৫০% সম্পাদিত।	৩	৫০%	%	৩০%	২০%	৫০%	প্রযোজ্য নহে।	প্রযোজ্য নহে।	৫০%	৩	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে ও কাজটি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। সংযুক্তিঃ ১. প্রত্যয়ন পত্র। ২. স্থির চিত্র।
		[২.২] সংস্থার ঝালকাঠী অফিস ভবন	[২.২.১] সংস্থার ঝালকাঠী অফিস ভবনের	৩	৮০%	%	৩০%	১০%	৪০%	১০%	৩০%	৮০%	৩	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে ও কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	সূচক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ)	একক	১ম ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	২য় ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি (১ম+২য়)	৩য় ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	৪র্থ ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	বার্ষিক চূড়ান্ত অগ্রগতি (১ম+২য়+৩য়+৪র্থ)	দাবীকৃত নম্বর	প্রদত্ত প্রমাণক
		নির্মাণ কাজ।	৮০% নির্মিত।											সংযুক্তিঃ ১. প্রত্যয়ন পত্র। ২. স্থির চিত্র।
		[২.৩] করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ডকইয়ার্ড নং-২ এ ওয়ার্কশপ নির্মাণ সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সম্পাদন।	[২.৩.১] করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ডকইয়ার্ড নং-২ এ ওয়ার্কশপ নির্মাণ সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের ৭০% সম্পাদন।	৩	৭০%	%	৩০%	৪০%	৭০%	প্রযোজ্য নহে।	প্রযোজ্য নহে।	৭০%	৩	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে এবং কাজটি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। সংযুক্তিঃ ১. প্রত্যয়ন পত্র। ২. স্থির চিত্র।
		[২.৪] ফ্লোটিং ডক মেরামত/ পুনর্বাসন কাজের ১০% সম্পাদন।	[২.৪.১] মেরামত/ পুনর্বাসনকৃত ফ্লোটিং ডক।	২	১০%	%	০%	০%	০%	০%	১০%	১০%	২	স্থানীয়ভাবে মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। সংযুক্তিঃ ১. প্রত্যয়ন পত্র। ২. স্থির চিত্র।
		[২.৫] রো রো পল্টুন-৮ মেরামত/ পুনর্বাসন কাজের ৭০% সম্পাদন।	[২.৫.১] সম্পাদিত মেরামত/ পুনর্বাসনকৃত রো রো পল্টুন-৮ এর টেন্ডার প্রক্রিয়া।	৩	৭০%	%	০%	০%	০%	০%	৭০%	৭০%	৩	স্থানীয়ভাবে মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। সংযুক্তিঃ ১. প্রত্যয়ন পত্র। ২. স্থির চিত্র।
		[২.৬] রো রো পল্টুন-১০ মেরামত/	[২.৬.১] মেরামত/ পুনর্বাসনকৃত রো রো পল্টুন-১০।	২	২০%	%	০%	০%	০%	২০%	প্রযোজ্য নহে।	২০%	২	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে ও কাজটি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	সূচক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ)	একক	১ম ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	২য় ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি (১ম+২য়)	৩য় ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	৪র্থ ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	বার্ষিক চূড়ান্ত অগ্রগতি (১ম+২য় +৩য়+৪র্থ)	দাবীকৃত নম্বর	প্রদত্ত প্রমাণক
		পুনর্বাসন কাজের ২০% সম্পাদন।												সংযুক্তিঃ ১. প্রত্যয়ন পত্র। ২. স্থির চিত্র।
৩। ডকইয়ার্ডের উন্নয়নের মাধ্যমে নৌ-বহরের মেরামতের সক্ষমতা বৃদ্ধি।	১৭	[৩.১] স্লিপওয়ে সংলগ্ন নদী তীরবর্তী এলাকায় সিসি ব্লক, রিভার প্রটেকশন ও ড্রেজিং কাজ।	[৩.১.১] স্লিপওয়ে সংলগ্ন নদী তীরবর্তী এলাকায় সম্পাদিত সিসি ব্লক, রিভার প্রটেকশন ও ড্রেজিং কাজের ৪০% সম্পাদিত।	৩	৪০%	%	১০%	১৫%	২৫%	১৫%	প্রযোজ্য নহে।	৪০%	৩	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে ও কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সংযুক্তিঃ ১. প্রত্যয়ন পত্র। ২. স্থির চিত্র।
		[৩.২] ডকইয়ার্ড- ২ এ জেটি, পল্টুন ও স্পাড নির্মাণ কাজ।	[৩.২.১] ডকইয়ার্ড- ২ এ নির্মিত জেটি, পল্টুন ও স্পাডের ৩০% সম্পাদিত।	৪	৩০%	%	২৪%	১%	২৫%	৫%	প্রযোজ্য নহে।	৩০%	৪	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে এবং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সংযুক্তিঃ ১. প্রত্যয়ন পত্র। ২. স্থির চিত্র।
		[৩.৩] ডকইয়ার্ড নং-১ ও ২ এ ২ টি স্লিপওয়ে নির্মাণ সংক্রান্ত কাজ।	[৩.৩.১] ডকইয়ার্ড নং-১ ও ২ এ সম্পাদিত ২টি স্লিপওয়ে নির্মাণ কাজের ৩৫% সম্পাদিত।	৩	৩৫%	%	১২%	২৩%	৩৫%	প্রযোজ্য নহে।	প্রযোজ্য নহে।	৩৫%	৩	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে ও কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সংযুক্তিঃ ১. প্রত্যয়ন পত্র। ২. স্থির চিত্র।
		[৩.৪] ডকইয়ার্ড-১ ও ২ এ স্লিপওয়ে উইঞ্চ সরবরাহ ও স্থাপন সংক্রান্ত কাজ।	[৩.৪.১] ডকইয়ার্ড- ১ ও ২ এ সরবরাহকৃত ও স্থাপিত স্লিপওয়ে উইঞ্চ এর ৩০%	৩	৩০%	%	৮%	১২%	২০%	৫%	৫%	৩০%	৩	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে এবং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সংযুক্তিঃ ১. প্রত্যয়ন পত্র।

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	সূচক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ)	একক	১ম ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	২য় ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি (১ম+২য়)	৩য় ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	৪র্থ ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	বার্ষিক চূড়ান্ত অগ্রগতি (১ম+২য় +৩য়+৪র্থ)	দাবীকৃত নম্বর	প্রদত্ত প্রমাণক
			সম্পাদিত।											২. স্থির চিত্র।
		[৩.৫] করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ফ্লোটিং ডক সংলগ্ন চৌড়াপাড়া জমিতে আর. সি. সি. ফ্রেম স্ট্রাকচার সহ একটি দ্বিতল ওয়াকশপ কাম অফিস ভবন নির্মাণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	[৩.৫.১] করপোরেশনের নারায়ণগঞ্জস্থ ফ্লোটিং ডক সংলগ্ন চৌড়াপাড়া জমিতে আর. সি. সি. ফ্রেম স্ট্রাকচার সহ একটি দ্বিতল ওয়ার্কশপ কাম অফিস ভবন নির্মাণের ৬০% সম্পাদিত।	৪	৬০%	%	৬০%	০%	৬০%	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে।	৬০%	৪	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে ও কাজটি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। সংযুক্তিঃ ১. প্রত্যয়ন পত্র। ২. স্থির চিত্র।
৪। সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্ন ফেরি সার্ভিস প্রদান।	১০	[৪.১] ক্রমবর্ধিত যানবাহন পারাপার।	[৪.১.১] পারাপারকৃত বর্ধিত যানবাহন।	৫	১৮.০০	(লক্ষ)	৫.৬৩ লক্ষ	৪.৭৭ লক্ষ	১০.৪০ লক্ষ	৪.৯৮ লক্ষ	৫.৫১ লক্ষ	২০.৮৯ লক্ষ	৫	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। ইহা একটি চলমান কার্যক্রম। সংযুক্তিঃ ১. প্রত্যয়ন পত্র। ২. হিসাবের প্রতিবেদন
		[৪.২] ফেরি সার্ভিসের মাধ্যমে অর্জিত রাজস্ব আয় বৃদ্ধি।	[৪.২.১] বর্ধিত রাজস্ব আয়।	৫	২৩০.০০	(কোটি টাকা)	৭৭.৩৯ কোটি	৭২.১৩ কোটি	১৪৯.৫২ কোটি	৮২.০৩ কোটি	৮৬.২৫ কোটি	৩১৭.৮০ কোটি	৫	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। ইহা একটি চলমান কার্যক্রম। সংযুক্তিঃ

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	সূচক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ)	একক	১ম ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	২য় ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি (১ম+২য়)	৩য় ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	৪র্থ ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	বার্ষিক চূড়ান্ত অগ্রগতি (১ম+২য় +৩য়+৪র্থ)	দাবীকৃত নম্বর	প্রদত্ত প্রমাণক
														১. প্রত্যয়ন পত্র। ২. হিসাবের প্রতিবেদন
												দাবীকৃত মোট নম্বরঃ	৬৯.১০	