

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি'র ২য় ত্রৈমাসিকের (অক্টোবর, ২০২৩-ডিসেম্বর, ২০২৩) অগ্রগতি প্রতিবেদন।

সংস্থাঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	সূচক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ)	একক	১ম ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	২য় ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি (১ম+২য়)	৩য় ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	৪র্থ ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি	বার্ষিক চূড়ান্ত অগ্রগতি (১ম+২য়+৩য়+৪র্থ)	প্রদত্ত প্রমাণক
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)
১। নতুন ও আধুনিক নৌযান সংগ্রহ।	২৫	[১.১] ৬টি ইমপুভড্ কে-টাইপ (মিডিয়াম) ফেরি নির্মাণ।	[১.১.১] ৬টি ইমপুভড্ কে-টাইপ (মিডিয়াম) ফেরির ২% নির্মিত।	৩	২%	%	০.৫%	১%	১.৫%				সংযুক্তিঃ ১। প্রত্যয়ণ পত্র ২। আইএমইডিঃ০৫ এর মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন। ৩। পিএসসি সভার নোটিশ, উপস্থিতি। ৪। স্থির চিত্র।
		[১.২] ৬টি ইমপুভড্ ইউটিলিটি ফেরি নির্মাণ।	[১.২.১] নির্মিত ৬টি ইমপুভড্ ইউটিলিটি ফেরির ২% নির্মিত।	৩	২%	%	০.২৫%	০.২৫%	০.৫০%				সংযুক্তিঃ ১। প্রত্যয়ণ পত্র ২। আইএমইডিঃ০৫ এর মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন। ৩। পিএসসি সভার নোটিশ, উপস্থিতি। ৪। স্থির চিত্র।
		[১.৩] আনন্দ শিপইয়ার্ড লিঃ এ নির্মাণাধীন ৪টি সি-ট্রাক নির্মাণ।	[১.৩.১] ৪টি সি-ট্রাকের ২০% নির্মিত।	৩	২০%	%	৪%	৪%	৮%				

	[১.৪] থ্রি-এঞ্জেল মেরিন লিঃ এ নির্মাণাধীন ৪টি সি-ট্রাক নির্মাণ।	[১.৪.১] ৪টি সি-ট্রাকের ২০% নির্মিত।	৩	২০%	%	৩%	৪%	৭%				সংযুক্তিঃ ১। প্রত্যয়ণ পত্র ২। আইএমইডিঃ০৫ এর মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন। ৩। পিএসসি সভার নোটিশ, উপস্থিতি। ৪। স্থির চিত্র।
	[১.৫] ২টি ডাবল বটম ট্যাংকার নির্মাণ।	[১.৫.১] ২টি ডাবল বটম ট্যাংকারের ২০% নির্মিত।	৩	২০%	%	৩.৫%	১.৫%	৫%				সংযুক্তিঃ ১। প্রত্যয়ণ পত্র ২। আইএমইডিঃ০৫ এর মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন। ৩। পিএসসি সভার নোটিশ, উপস্থিতি। ৪। স্থির চিত্র।
	[১.৬] ফায়ার-ফাইটিং-কাম স্যালভেজ ট্যাংকার নির্মাণ।	[১.৬.১] ফায়ার-ফাইটিং-কাম স্যালভেজ ট্যাংকারের ৩০% নির্মিত।	৪	৩০%	%	২.৫%	৫.৫%	৮%				সংযুক্তিঃ ১। প্রত্যয়ণ পত্র ২। আইএমইডিঃ০৫ এর মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন। ৩। পিএসসি সভার নোটিশ, উপস্থিতি। ৪। স্থির চিত্র।
	[১.৭] ৩টি আধুনিক অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহি জাহাজ নির্মাণ।	[১.৭.১] ৩টি আধুনিক অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহি জাহাজের ২০% নির্মিত।	৪	২০%	%	২.৫%	২.৫%	৫%				সংযুক্তিঃ ১। প্রত্যয়ণ পত্র ২। আইএমইডিঃ০৫ এর মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন। ৩। পিএসসি সভার নোটিশ, উপস্থিতি। ৪। স্থির চিত্র।

		[১.৮] ১টি কেবিন ক্রুজার কাম-ইমপেকশন বোট নির্মাণ।	[১.৮.১] নির্মিত ১টি কেবিন ক্রুজার কাম-ইমপেকশন বোটের ১০% নির্মিত।	৩	১০%	%	২%	১%	৩%				সংযুক্তিঃ ১। প্রত্যয়ন পত্র ২। আইএমইডিঃ০৫ এর মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন। ৩। পিএসসি সভার নোটিশ, উপস্থিতি। ৪। স্থির চিত্র।
		[১.৯] ৩টি যাত্রীবাহি ক্রুজ শিপ নির্মাণ।	[১.৯.১] ৩টি যাত্রীবাহি ক্রুজ শিপের ২৫% নির্মিত।	৩	২৫%	%	৪%	৫%	৯%				সংযুক্তিঃ ১। প্রত্যয়ন পত্র ২। আইএমইডিঃ০৫ এর মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন। ৩। পিএসসি সভার নোটিশ, উপস্থিতি। ৪। স্থির চিত্র।
		[১.১০] ৪টি উপকূলীয় যাত্রীবাহি জাহাজ নির্মাণ।	[১.১০.১] ৪টি উপকূলীয় যাত্রীবাহি জাহাজের ২৫% নির্মাণ।	৩	২৫%	%	৪%	৬%	১০%				সংযুক্তিঃ ১। প্রত্যয়ন পত্র ২। আইএমইডিঃ০৫ এর মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন। ৩। পিএসসি সভার নোটিশ, উপস্থিতি। ৪। স্থির চিত্র।
২। সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্ন ফেরি সার্ভিস প্রদান।	১৯	[২.১] যানবাহন পারাপার।	[২.১.১] পারাপারকৃত যানবাহনের সংখ্যা।	৫	২০.৫০	সংখ্যা (লক্ষ)	৪.৮৬ লক্ষ	৪.৩৬ লক্ষ	৯.২২ লক্ষ				সংযুক্তিঃ ১. প্রত্যয়ন পত্র। ২. প্রতিবেদন।
		[২.২] ফেরি সার্ভিসের মাধ্যমে অর্জিত রাজস্ব	[২.২.১] ফেরি সার্ভিসের মাধ্যমে অর্জিত রাজস্ব	৫	৩১৫	কোটি টাকা	৭৬.০৫ কোটি টাকা	৬৮.৫৪ কোটি	১৪৪.৫৯ কোটি				কাজ চলমান রয়েছে। সংযুক্তিঃ ১. প্রত্যয়ন পত্র।

		আয়।	আয়ের পরিমাণ।										২. প্রতিবেদন।
		[২.৩] সার্ভিস সম্প্রসারণে নতুন রুট নির্ণয়।	[২.৩.১] বিআইডব্লিউটিসি'র সার্ভিস সম্প্রসারণের নিমিত্ত নতুন রুটের সম্ভাব্যতা যাচাই ও সম্ভাব্যনাময় রুট নির্ণয়।	৩	২	সংখ্যা	১টি	১টি	২টি				সংযুক্তিঃ ১. প্রত্যয়ন পত্র। ২. স্থির চিত্র।
		[২.৪] সার্ভিস সম্প্রসারণে ওয়ে ব্রিজ স্থাপনের জন্য জায়গা ক্রয়।	[২.৪.১] ওয়ে ব্রিজ স্থাপনের জন্য জায়গা ক্রয়।	৩	১	সংখ্যা	কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	কার্যক্রম চলমান রয়েছে।				সংযুক্তিঃ ১. প্রত্যয়ন পত্র।
		[২.৫] সার্ভিস সম্প্রসারণে ওয়ে ব্রিজ স্থাপন।	[২.৫.১] ওয়ে ব্রিজ স্থাপন।	৩	২	সংখ্যা	কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	২টি	২টি				সংযুক্তিঃ ১. প্রত্যয়ন পত্র। ২. স্থির চিত্র।
৩। ডকইয়ার্ডের উন্নয়নের মাধ্যমে নৌ-বহরের মেরামতের সক্ষমতা বৃদ্ধি।	১৩	[৩.১] স্লিপওয়ে সংলগ্ন নদী তীরবর্তী এলাকায় সিসি ব্লক, রিভার প্রটেকশন ও ড্রেজিং এর কাজ।	[৩.১.১] স্লিপওয়ে সংলগ্ন নদী তীরবর্তী এলাকায় সিসি ব্লক, রিভার প্রটেকশন ও ড্রেজিং এর কাজের ২০% সম্পাদন।	৩	২০%	%	৩%	২%	৫%				সংযুক্তিঃ ১। প্রত্যয়ন পত্র ২। স্থির চিত্র।
		[৩.২] ডকইয়ার্ড-২ এ জেটি, পল্টুন ও স্পাড নির্মাণের কাজ।	[৩.২.১] ডকইয়ার্ড-২ এ জেটি, পল্টুন ও স্পাড নির্মাণ কাজের ১৫% সম্পাদন।	৪	১৫%	%	২%	২%	৪%				সংযুক্তিঃ ১। প্রত্যয়ন পত্র ২। স্থির চিত্র।
		[৩.৩] ডকইয়ার্ড নং-১ ও ২ এ ২টি স্লিপওয়ে নির্মাণ সংক্রান্ত কাজ।	[৩.৩.১] ডকইয়ার্ড নং-১ ও ২ এ ২টি স্লিপওয়ে নির্মাণ সংক্রান্ত কাজের ৪০% সম্পাদন।	৩	৪০%	%	৩%	৫%	৮%				সংযুক্তিঃ ১। প্রত্যয়ন পত্র ২। স্থির চিত্র।

		[৩.৪] ডকইয়ার্ড-১ ও ২ এ স্লিপওয়ে উইঞ্চের সরবরাহ ও স্থাপন সংক্রান্ত কাজ।	[৩.৪.১] ডকইয়ার্ড-১ ও ২ এ স্লিপওয়ে উইঞ্চের সরবরাহ ও স্থাপন সংক্রান্ত কাজের ২৮% সম্পাদন।	৩	২৮%	%	২%	৮%	১০%				সংযুক্তিঃ ১। প্রত্যয়ন পত্র ২। স্থির চিত্র।
৪। ডিজিটাইজেশন, অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি।	৬	[৪.১] অভ্যন্তরীণভাবে তৈরি ডিজিটাল স্টোরে ডাটা এন্ট্রির কাজ।	[৪.১.১] ডিজিটাল স্টোরে ডাটা এন্ট্রি কাজের ৫০% সম্পাদন।	৩	৫০%	%	২০%	১০%	৩০%				সংযুক্তিঃ ১. প্রত্যয়ন পত্র। ২. ডাটা এন্ট্রির প্রতিবেদন।
		[৪.২] বিআইডব্লিউটিসি'র ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্ত ৩০ জন কর্মকর্তার নিবিড় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।	[৪.২.১] বিআইডব্লিউটিসি র' ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্ত ৩০ কর্মকর্তার নিবিড় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।	৩	৩০	সংখ্যা	কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	কার্যক্রম চলমান রয়েছে।				

@mashim

১৫/০১/২০২৪

সিস্টেম এনালিস্ট ও
এপিএ ফোকাল পয়েন্ট