

2

১৩

৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

সংস্থার নামঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউএন)

ক্র.সং.	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্ম সম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক ২০২০-২০২১					প্রথম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জুলাই-সেপ্টে)	দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (অক্টো-ডিসে)	তৃতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জানু-মার্চ)	চতুর্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (এপ্রিল-জুন)	চূড়ান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন
						অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে					
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%					
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
ভ্যন্তরীণ ময়ন ও প্রসারণ	[৩.৭] উন্নতমানের ২টি কে-টাইপ ফেরি নির্মাণ	[৩.৭.১] নির্মিত কে-টাইপ ফেরি	%	৩	১.৭৫%	১.৫০%	১.২৫%	১%	-	০.৮৫%	০.৯০%				
	[৩.৮] যাত্রীবাহি ২টি উপকূলীয় জাহাজ নির্মাণ	[৩.৮.১] নির্মিত উপকূলীয় জাহাজ	%	৩	৭.৮০%	৭%	৬.৫০%	৬%	৫%	৮%	৩.৩২%	৩.২৩%			
	[৩.৯] ২টি শ্যালো ড্রাক্ট অয়েল ট্যাংকার নির্মাণ	[৩.৯.১] নির্মিত অয়েল ট্যাংকার	%	৩	৫০%	৪৮%	৪৫%	৪২%	৪০%	১১.৯১%	১২.৭৮%	২৪.৫১%			
	[৩.১০] ২টি মিডিয়াম ফেরি নির্মাণ	[৩.১০.১] নির্মিত মিডিয়াম ফেরি	%	৩	৫০%	৪৮%	৪৫%	৪২%	৪০%	৭.৫৭%	৯.৮৩%	৩৩.৩২%			
	[৩.১১] ৬টি ইউটিলিটি ফেরি নির্মাণ	[৩.১১.১] নির্মিত ইউটিলিটি ফেরি	%	৩	৩০%	২৮%	২৭%	২৬%	২৫%	০.২৫%	১৪.৭৫%	৫%			

১৩/১২

০৩/০৯/২০২২

০৩/০৪/২০২১

জেনারেল মঞ্জুর বেলাল
চীফ প্রজিঃ ম্যানেজার
এবং
কর্মাচারী
বিআইডব্লিউএন, ঢাকা।

১৩/১২

সৈয়দ মোঃ তাজুল ইসলাম
(অতিরিক্ত সচিব)
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশন
নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়

DRAFT

-226-

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি, ২০২১-মার্চ, ২০২১) অগ্রগতি প্রতিবেদন

৪. বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)

লগত শ্য tegic tives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicator)	লক্ষ্যমাত্রা/ ক্রাইটেরিয়া মান ২০২০-২০২১ (Target/Criteria Value for FY 2020-2021)					অর্জন ২০২০-২০২১				মন্তব্য
						অসাধারণ	অতিউত্তম	উত্তম	চলতিমান	চলতি মানের নিম্নে	প্রথম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জুলাই-সেপ্টে)	দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (অক্টো-ডিসে)	তৃতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জানু-মার্চ)	চতুর্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (এপ্রিল-জুন)	
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	১২	১৩	১৪	১৫	
	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
		[১.১] ক্রমবর্ধিত যাত্রাবাহন পারাপার	[১.১.১] পারাপারকৃত যানবাহন	সংখ্যা	৩	৩১.০০	৩০.৯০	৩০.৮৫	৩০.৮০	৩০.৭৫	৮.০৮	৮.৫০	৯.১২	১০.০৪	
		[১.২] ২টি উন্নতমানের কে-টাইপ ফেরির ১.৭৫% নির্মাণ	[১.২.১] নির্মিত ২টি উন্নতমানের কে-টাইপ ফেরি	%	৩	১.৭৫%	১.৫০%	১.২৫%	১%	-	০.৮৫%	০.৯০%			প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০২০ এ সমাপ্ত হয়েছে।
		[১.৩] ২টি মিডিয়াম ফেরির ৫০% নির্মাণ	[১.৩.১] নির্মিত ২টি মিডিয়াম ফেরি	%	৩	৫০%	৪৮%	৪৫%	৪২%	৪০%	৭.৪৭%	৯.৮৩%	৩৩.৩২%		
		[১.৪] ৬টি ইমপ্লুভড কে- টাইপ (মিডিয়াম) ফেরির ৩০% নির্মাণ	[১.৪.১] নির্মিত ৬টি ইমপ্লুভড কে- টাইপ (মিডিয়াম) ফেরি	%	৩	৩০%	২৮%	২৭%	২৬%	২৫%	০.২৫%	১৪.৭৫%	১০%		
		[১.৫] ৬টি ইমপ্লুভড ইউটিলিটি ফেরির ৩০% নির্মাণ	[১.৫.১] নির্মিত ৬টি ইমপ্লুভড ইউটিলিটি ফেরি	%	৩	৩০%	২৮%	২৭%	২৬%	২৫%	০.২৫%	১৪.৭৫%	৫%		২০২০-২০২১ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ৩০%। জুলাই, ২০২০-মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত অর্জিত অগ্রগতি ২০%।
		[১.৬] ২টি শ্যালো ড্রাফ্ট অয়েল ট্যাংকারের ৫০% নির্মাণ	[১.৬.১] নির্মিত ২টি শ্যালো ড্রাফ্ট অয়েল ট্যাংকার	%	৩	৫০%	৪৮%	৪৫%	৪২%	৪০%	১১.৯১%	১২.৭৮%	২৪.৫১%		২০২০-২০২১ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ৫০%। জুলাই, ২০২০-মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত অর্জিত অগ্রগতি ৪৯.২১%।
		[১.৭] ২টি ডাবল বটম ট্যাংকার নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান	[১.৭.১] প্রদত্ত কার্যাদেশ	তারিখ	৩	০১/০৬/২১	০৭/০৬/২১	১৫/০৬/২১	২১/০৬/২১	৩০/০৬/২১	অর্জিত				২৭/০৬/২০২০ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
		[১.৮] ২টি উপকূলীয় যাত্রীবাহি জাহাজের ৭.৮০% নির্মাণ	[১.৮.১] নির্মিত ২টি উপকূলীয় যাত্রীবাহি জাহাজ	%	৩	৭.৮০%	৭%	৬.৫০%	৬%	৫%	১%	৩.৩২%	৩.২৩%		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ৭.৮০% জুলাই-মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত অর্জিত অগ্রগতি ৭.৫৫%।
		[১.৯] ৩টি প্যাসেঞ্জার ক্রুজার নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান	[১.৯.১] প্রদত্ত কার্যাদেশ	তারিখ	৩	০১/০৬/২১	০৭/০৬/২১	১৫/০৬/২১	২১/০৬/২১	৩০/০৬/২১	-				সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদনের লক্ষ্যে ক্রয় প্রস্তাবের সার সংক্ষেপ, মূল্যায়ন প্রতিবেদন ও সুপারিশ পত ০৬/০১/২০২১ প্রি: তারিখে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
		[১.১০] ৩টি আধুনিক অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহি জাহাজ নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান	[১.১০.১] প্রদত্ত কার্যাদেশ	তারিখ	৩	০১/০৬/২১	০৭/০৬/২১	১৫/০৬/২১	২১/০৬/২১	৩০/০৬/২১	-		০৭/০২/২০২১ অর্জিত		০৭/০২/২০২১ তারিখে প্রি-এসেল মেরিন প্রাই গিঃ এর সাথে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে।

Hii

5

Hii

Hii

260

শিল্প/সেবা বিভাগ (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicator)	লক্ষ্যমাত্রা/ ক্রাইটেরিয়া মান ২০২০-২০২১ (Target/Criteria Value for FY 2020-2021)					অর্জন ২০২০-২০২১				মন্তব্য
						অসাধারণ	অতিউত্তম	উত্তম	চলতিমান	চলতি মানের নিম্নে	প্রথম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জুলাই-সেপ্টে)	দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (অক্টো-ডিসে)	তৃতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জানু-মার্চ)	চতুর্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (এপ্রিল-জুন)	
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	১২	১৩	১৪	১৫	
শিল্প/সেবা বিভাগ	১	[১.১১] ৪টি আধুনিক উপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান	[১.১১.১] প্রদত্ত কার্যাদেশ	তারিখ	৩	০২/০৬/২১	০৭/০৬/২১	১৫/০৬/২১	২১/০৬/২১	৩০/০৬/২১	-	-	-	-	সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদনের লক্ষ্যে ক্রয় প্রক্রিয়ার সার সংক্ষেপ, মূল্যায়ন প্রতিবেদন ও সুপারিশ গত ১০/১১/২০২০ খ্রি: তারিখে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
		[১.১২] ৮টি সী-ট্রাক নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান	[১.১২.১] প্রদত্ত কার্যাদেশ	তারিখ	৩	০২/০৬/২১	০৭/০৬/২১	১৫/০৬/২১	২১/০৬/২১	৩০/০৬/২১	-	-	০৭/০২/২০২১ ও ০৯/০২/২০২১ অর্জিত	-	৪টি সী-ট্রাক নির্মাণের লক্ষ্যে ০৭/০২/২০২১ তারিখে আনন্দ শিপইয়ার্ড এন্ড স্লিপওয়েজ লিঃ এর সাথে চুক্তি সম্পন্ন হয় এবং ৪টি সী-ট্রাক নির্মাণের লক্ষ্যে ০৯/০২/২০২১ তারিখে খ্রি এ্যাস্কেল মেরিন লিঃ এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
		[১.১৩] ১টি কেবিন ফুজার কাম-ইন্সপেকশন বোট নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান	[১.১৩.১] প্রদত্ত কার্যাদেশ	তারিখ	৩	০২/০৬/২১	০৭/০৬/২১	১৫/০৬/২১	২১/০৬/২১	৩০/০৬/২১	-	-	২১/০৩/২১ অর্জিত	-	২১/০৩/২০২১ তারিখে খ্রি এ্যাস্কেল মেরিন লিঃ এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
		[১.১৪] ৮টি ফেরি/ ঘাট পল্টন নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান	[১.১৪.১] প্রদত্ত কার্যাদেশ	তারিখ	৩	০২/০৬/২১	০৭/০৬/২১	১৫/০৬/২১	২১/০৬/২১	৩০/০৬/২১	অর্জিত	-	-	-	০৭/০৯/২০২০ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
		[১.১৫] ১টি কেবিন সার্ভিসের মাধ্যমে অর্জিত রাজস্ব আয় বৃদ্ধি	[১.১৫.১] বর্ধিত রাজস্ব আয়	কোটি টাকা	৩	৩৫০.০০	৩৪৯.৫০	৩৪৯.০০	৩৪৮.৫০	৩৪৮.০০	৮৫.৩৬ কোটি টাকা	৯৫.১০ কোটি টাকা	১০০.৭৩ কোটি টাকা	১০০.২৫	-
	২	[২.২] মুজিব বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্য নৌ-ক্রমের আয়োজন	[২.২.১] আয়োজিত নৌ-ক্রম	সংখ্যা	৩	১	১	১	-	-	-	-	-	-	মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে তারিখ নির্ধারণপূর্বক আলোচ্য কর্মসূচী আয়োজন করা হবে।
		[২.৩] ডকইয়ার্ড-১ ও ২ এ স্লিপওয়ে নির্মাণের পূর্ত কাজের জন্য কার্যাদেশ প্রদান	[২.৩.১] প্রদত্ত কার্যাদেশ	তারিখ	৩	০১/০৬/২১	০৭/০৬/২১	১৫/০৬/২১	২১/০৬/২১	৩০/০৬/২১	-	-	অর্জিত	-	২৬/১১/২০২০ তারিখে তিকাদারি প্রতিষ্ঠান এফএমসি ডকইয়ার্ড লিঃ কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
		[২.৪] নারায়ণপাড়া ডকইয়ার্ড-২ এর অভ্যন্তরে ৪টি RCC ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ	[২.৪.১] নির্মিত ৪টি RCC ওয়াচ টাওয়ার	তারিখ	৩	০১/০৪/২১	০৭/০৪/২১	১৫/০৪/২১	২১/০৪/২১	৩০/০৪/২১	অর্জিত	-	-	-	ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ শেষে ২৯/০৯/২০২০ তারিখে গ্রহণ করা হয়েছে।

Handwritten signature

12.04.2021

Handwritten signature

-266-

শিল্পগত দেশীয় Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicator)	লক্ষ্যমাত্রা/ ক্রাইটেরিয়া মান ২০২০-২০২১ (Target/Criteria Value for FY 2020-2021)					অর্জন ২০২০-২০২১				মন্তব্য
						অসাধারণ	অতিউত্তম	উত্তম	চলতিমান	চলতি মানের নিম্নে	প্রথম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জুলাই-সেপ্টে)	দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (অক্টো-ডিসে)	তৃতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জানু-মার্চ)	চতুর্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (এপ্রিল-জুন)	
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	১২	১৩	১৪	১৫	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
		[২.৫] নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড-১ এ ডাক্তারখানা, মেশিনশপ, ওয়েলডিংশপ নির্মাণ	[২.৫.১] নির্মিত ডাক্তারখানা, মেশিনশপ, ওয়েলডিংশপ	তারিখ	৩	০১/০৪/২১	০৭/০৪/২১	১৫/০৪/২১	২১/০৪/২১	৩০/০৪/২১	-	-	০৫/০১/২১ অর্জিত		নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড-১ এ ডাক্তারখানা, মেশিনশপ, ওয়েলডিংশপ নির্মাণ শেষে ০৫/০১/২০২১ তারিখে গ্রহণ করা হয়েছে।
		[২.৬] লক্ষীপুর ফেরি ঘাটে ভাসমান ওয়ার্কশপ স্থাপনের কার্যক্রম পর্যদ কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ ও দরপত্র আহবান	[২.৬.১] অনুমোদিত কার্যক্রম ও আহত দরপত্র	তারিখ	৩	০১/০৩/২১	০৭/০৩/২১	১৫/০৩/২১	২১/০৩/২১	৩০/০৩/২১	-	অর্জিত			পর্যদ কর্তৃক আলোচ্য কার্যক্রম অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ শেষে কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের জন্য খ্রী-এঙ্গেল মেরিন প্রাই লিঃ এর সাথে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে।
		[২.৭] ডকইয়ার্ড-৪ এর উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন	[২.৭.১] প্রণীত ডিপিপি	তারিখ	৩	০১/০৬/২১	১০/০৬/২১	১৫/০৬/২১	২৫/০৬/২১	৩০/০৬/২১	-	-			কার্যক্রম চলমান।
		[২.৮] ফেয়ারপী হাউজ প্রধান কার্যালয়ে সেবা গ্রহীতাদের জন্য ফ্রন্ট ডেস্ক ও অপেক্ষাগার নির্মাণ	[২.৮.১] নির্মিত ফ্রন্ট ডেস্ক ও অপেক্ষাগার	তারিখ	৩	০১/০৪/২১	০৭/০৪/২১	১৫/০৪/২১	২১/০৪/২১	৩০/০৪/২১			০৫/০১/২১ অর্জিত		ফেয়ারপী হাউজ প্রধান কার্যালয়ে সেবা গ্রহীতাদের জন্য ফ্রন্ট ডেস্ক ও অপেক্ষাগার নির্মাণ শেষে ০৫/০১/২০২১ তারিখে গ্রহণ করা হয়েছে।
		[২.৯] সংস্থার রাজস্ব আয় বৃদ্ধিকল্পে খুলনা অঞ্চলে স্থাবর সম্পত্তি উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন	[২.৯.১] প্রণীত পরিকল্পনা	তারিখ	৩	০১/০৪/২১	০৭/০৪/২১	১৫/০৪/২১	২১/০৪/২১	৩০/০৪/২১	-	-	১০/০৩/২১ অর্জিত		প্রাথমিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।
নৌবহর ও ঘাণী করণ	৬	[৩.১] পুরাতন, অকেজো ও অলাভজনক নৌযান বিক্রয়	[৩.১.১] বিক্রিতনৌযান	সংখ্যা	৩	৭	৬	৫			৫	-			দরপত্র আহবান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
		[৩.২] 'হোভার ক্রাফ্ট সংগ্রহ' এর বিষয়ে ফিজিবিলাটি স্টাডি সম্পাদন	[৩.২.১] সম্পাদিত ফিজিবিলাটি স্টাডি	তারিখ	৩	০১/১২/২০	০৭/১২/২০	১৫/১২/২০	২১/১২/২০	৩০/১২/২০					ডিসেম্বর, ২০২০ এ Update Final Report পাওয়া গেছে।

০৪/০৪/২০২১

০৪/০৪/২০২১

সৈয়দ মোঃ হাজেল ইসলাম
(অতিরিক্ত সচিব)
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন করপোরেশন
নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়