

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের চতুর্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল, ২০২১ - জুন, ২০২১) অগ্রগতি প্রতিবেদন

ঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)

সূচক শ্রেণি (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicator)	লক্ষ্যমাত্রা/ ক্রাইটেরিয়াম ২০২০-২০২১ (Target/Criteria Value for FY 2020-2021)					অর্জন ২০২০-২০২১				চূড়ান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন	মন্তব্য	
						অসাধারণ	অতিউত্তম	উত্তম	চলতিমান	চলতি মানের নিম্নে	প্রথম ত্রৈমাসিক অর্জন (জুলাই-সেপ্টেম্বর)	দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অর্জন (অক্টো-ডিসেম্বর)	তৃতীয় ত্রৈমাসিক অর্জন (জানু-মার্চ)	চতুর্থ ত্রৈমাসিক অর্জন (এপ্রিল-জুন)			
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	১২	১৩	১৪	১৫			
প্রদানে জরুর	৪২	[১.১] ক্রমবর্ধিত যানবাহন পারাপার	[১.১.১] পারাপারকৃত যানবাহন	সংখ্যা	৩	৩১.০০	৩০.৯০	৩০.৮৫	৩০.৮০	৩০.৭৫	৮.০৮	৮.৫০	৯.১২	১০.০৪%	৩৫.৭৪%	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত।	
		[১.২] ২টি উন্নতমানের কে-টাইপ ফেরি ১.৭৫% নির্মাণ	[১.২.১] নির্মিত ২টি উন্নতমানের কে-টাইপ ফেরি	%	৩	১.৭৫%	১.৫০%	১.২৫%	১%	-	০.৮৫%	০.৯০%	-	-	-	১.৭৫%	প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০২০ এ সমাপ্ত হয়েছে।
		[১.৩] ২টি মিডিয়াম ফেরি ৫০% নির্মাণ	[১.৩.১] নির্মিত ২টি মিডিয়াম ফেরি	%	৩	৫০%	৪৮%	৪৫%	৪২%	৪০%	৭.৪৭%	৯.৮৩%	৩৩.৩২%	৬.০৯৫%	৫৬.৬২%	৫৬.৬২%	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত।
		[১.৪] ৬টি ইমপ্লুড কে-টাইপ (মিডিয়াম) ফেরি ৩০% নির্মাণ	[১.৪.১] নির্মিত ৬টি ইমপ্লুড কে-টাইপ (মিডিয়াম) ফেরি	%	৩	৩০%	২৮%	২৭%	২৬%	২৫%	০.২৫%	১৪.৭৫%	১০%	৫%	৩০%	৩০%	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত।
		[১.৫] ৬টি ইমপ্লুড ইউটিলিটি ফেরি ৩০% নির্মাণ	[১.৫.১] নির্মিত ৬টি ইমপ্লুড ইউটিলিটি ফেরি	%	৩	৩০%	২৮%	২৭%	২৬%	২৫%	০.২৫%	১৪.৭৫%	৫%	১০%	৩০%	৩০%	২০২০-২০২১ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ৩০%। জুলাই, ২০২০-জুন, ২০২১ পর্যন্ত অর্জিত অগ্রগতি ৩০%।
		[১.৬] ২টি শ্যালো ড্রাফ্ট অয়েল ট্যাংকার ৫০% নির্মাণ	[১.৬.১] নির্মিত ২টি শ্যালো ড্রাফ্ট অয়েল ট্যাংকার	%	৩	৫০%	৪৮%	৪৫%	৪২%	৪০%	১১.৯১%	১২.৭৮%	২৪.৫১%	১২.৩৭৫%	৬১.৫৮%	৬১.৫৮%	২০২০-২০২১ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ৫০%। জুলাই, ২০২০-জুন, ২০২১ পর্যন্ত অর্জিত অগ্রগতি ৬১.৫৮%।
		[১.৭] ২টি ডাবল বটম ট্যাংকার নির্মাণ কাজের কার্যদেপ্তার প্রদান	[১.৭.১] প্রদত্ত কার্যদেপ্তার	তারিখ	৩	০১/০৬/২১	০৭/০৬/২১	১৫/০৬/২১	২১/০৬/২১	৩০/০৬/২১	অর্জিত (২৭/৬/২০)	-	-	-	-	-	২৭/০৬/২০২০ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
		[১.৮] ২টি উপকূলীয় যাত্রীবাহি জাহাজ ৭.৮০% নির্মাণ	[১.৮.১] নির্মিত ২টি উপকূলীয় যাত্রীবাহি জাহাজ	%	৩	৭.৮০%	৭%	৬.৫০%	৬%	৫%	১%	৩.৩২%	৩.২৩%	০.২৫%	৭.৮০%	৭.৮০%	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ৭.৮০%। জুলাই-জুন, ২০২১ পর্যন্ত অর্জিত অগ্রগতি ৭.৮০%। প্রকল্পটি জুন, ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে।
		[১.৯] ৩টি প্যাসেঞ্জার ক্রুজার নির্মাণ কাজের কার্যদেপ্তার প্রদান	[১.৯.১] প্রদত্ত কার্যদেপ্তার	তারিখ	৩	০১/০৬/২১	০৭/০৬/২১	১৫/০৬/২১	২১/০৬/২১	৩০/০৬/২১	-	-	-	-	-	-	১৬/০৬/২০২১ তারিখে প্রমুখিত সরকারি জয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ভারুয়াল সভায় কমিটি কর্তৃক গৃহীত সুপারিশ মাদনীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২৫/০৬/২০২১ তারিখে অনুমোদিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পত্র ২৮/০৬/২০২১। নৌপম এর পত্র ০৬/০৭/২০২১। NOA প্রদান ০৮/০৭/২০২১। চুক্তি স্বাক্ষর ১৯/০৭/২০২১।
		[১.১০] ৩টি আধুনিক অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহি জাহাজ নির্মাণ কাজের কার্যদেপ্তার প্রদান	[১.১০.১] প্রদত্ত কার্যদেপ্তার	তারিখ	৩	০১/০৬/২১	০৭/০৬/২১	১৫/০৬/২১	২১/০৬/২১	৩০/০৬/২১	-	-	০৭/০২/২১ অর্জিত	-	০৭/০২/২১ অর্জিত	০৭/০২/২১ অর্জিত	০৭/০২/২০২১ তারিখে খ্রী-এঙ্গেল মেরিন প্রায় লিঃ এর সাথে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে।

ত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদনসূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicator)	লক্ষ্যমাত্রা/ ক্রাইটেরিয়ামান ২০২০-২০২১ (Target/Criteria Value for FY 2020-2021)					অর্জন ২০২০-২০২১				চূড়ান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন	মন্তব্য	
						অসাধারণ	অতিউত্তম	উত্তম	চলতিমান	চলতি মানের নিম্নে	প্রথম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জুলাই-সেপ্টে)	দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (অক্টো-ডিসে)	তৃতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জানু-মার্চ)	চতুর্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (এপ্রিল-জুন)			
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%							
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
		[১.১১] ৪টি আধুনিক উপকূলীয় যাত্রীবাহি জাহাজ নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান	[১.১১.১] প্রদত্ত কার্যাদেশ	তারিখ	৩	০১/০৬/২১	০৭/০৬/২১	১৫/০৬/২১	২১/০৬/২১	৩০/০৬/২১	-	-		১৭/০৬/২১ (অর্জিত)	১৭/০৬/২১ (অর্জিত)	১৭/০৬/২০২১ তারিখে কর্তৃত্ব নিপনিস্কার এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। অর্জিত।	
		[১.১২] ৮টি সী-ট্রাক নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান	[১.১২.১] প্রদত্ত কার্যাদেশ	তারিখ	৩	০১/০৬/২১	০৭/০৬/২১	১৫/০৬/২১	২১/০৬/২১	৩০/০৬/২১	-	-	০৭/০২/২১ ও ০৯/০২/২১ অর্জিত	-	০৭/০২/২১ ও ০৯/০২/২১ অর্জিত	৪টি সী-ট্রাক নির্মাণের লক্ষ্যে ০৭/০২/২০২১ তারিখে আনন্দ শিপইয়ার্ড এন্ড শিপওয়ারে লিঃএর সাথে চুক্তি সম্পন্ন হয় এবং ৪টি সী-ট্রাক নির্মাণের লক্ষ্যে ০৯/০২/২০২১ তারিখে প্রি এ্যান্সেল মেরিন লিঃ এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।	
		[১.১৩] ১টি কেবিন কুজার কাম-ইলেকশন বোট নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান	[১.১৩.১] প্রদত্ত কার্যাদেশ	তারিখ	৩	০১/০৬/২১	০৭/০৬/২১	১৫/০৬/২১	২১/০৬/২১	৩০/০৬/২১	-	-	২১/০৩/২১ অর্জিত	-	২১/০৩/২১ অর্জিত	২১/০৩/২০২১ তারিখে প্রি এ্যান্সেল মেরিন লিঃ এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।	
		[১.১৪] ৮টি ফেরি ঘাট পুনর্নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান	[১.১৪.১] প্রদত্ত কার্যাদেশ	তারিখ	৩	০১/০৬/২১	০৭/০৬/২১	১৫/০৬/২১	২১/০৬/২১	৩০/০৬/২১	৭/৯/২০ অর্জিত	-	-	-	৭/৯/২০ অর্জিত	০৭/০৯/২০২০ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।	
প্রাথমিক	২৭	[২.১] ফেরি সার্ভিসের মাধ্যমে অর্জিত রাজস্ব আয় বৃদ্ধি	[২.১.১] বর্ধিত রাজস্ব আয়	কোটি টাকা	৩	৩৫০.০০	৩৪৯.৫০	৩৪৯.০০	৩৪৮.৫০	৩৪৮.০০	৮৫.৩৬ কোটি টাকা	৯৫.১০ কোটি টাকা	১০০.৭৩ কোটি টাকা	১০০.১৩ কোটি টাকা	৩৮১.৩২ কোটি টাকা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত।	
		[২.২] মুজিব বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্য নৌ-ভ্রমণের আয়োজন	[২.২.১] আয়োজিত নৌ-ভ্রমণ	সংখ্যা	৩	১	১	১	-	-	-	-	-	-	-	-	কোভিড-১৯ এর কারণে আলোচ্য কর্মসূচী আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।
		[২.৩] ডকইয়ার্ড-১ ও ২ এ স্লিপওয়ে নির্মাণের পূর্ত কাজের জন্য কার্যাদেশ প্রদান	[২.৩.১] প্রদত্ত কার্যাদেশ	তারিখ	৩	০১/০৬/২১	০৭/০৬/২১	১৫/০৬/২১	২১/০৬/২১	৩০/০৬/২১	-	৭/১১/২০ অর্জিত	-	-	-	৭/১১/২০ অর্জিত	২৬/১১/২০২০ তারিখে টিকাদারি প্রতিষ্ঠান এফএমসি ডকইয়ার্ড লিঃকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
		[২.৪] নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড-২ এর অভ্যন্তরে ৪টি RCC ওয়াল টাওয়ার নির্মাণ	[২.৪.১] নির্মিত ৪টি RCC ওয়াল টাওয়ার	তারিখ	৩	০১/০৪/২১	০৭/০৪/২১	১৫/০৪/২১	২১/০৪/২১	৩০/০৪/২১	২৯/৪/২০ অর্জিত	-	-	-	-	২৯/৪/২০ অর্জিত	ওয়াল টাওয়ার নির্মাণ শেষে ২৯/০৪/২০২০ তারিখে গ্রহণ করা হয়েছে।

২

উদ্দেশ্য (Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদনসূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicator)	লক্ষ্যমাত্রা/ ক্রাইটেরিয়ামান ২০২০-২০২১ (Target/Criteria Value for FY 2020-2021)					অর্জন ২০২০-২০২১				চূড়ার বার্ষিক প্রতিবেদন	মন্তব্য
						অসাধারণ	অতিউত্তম	চলতিমান	চলতিমানের নিম্নে	প্রথম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জুলাই-সেপ্টে)	দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (অক্টো-ডিসে)	তৃতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জানু-মার্চ)	চতুর্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (এপ্রিল-জুন)			
						১০০%	৯০%	৭০%	৬০%	১২	১৩	১৪	১৫			
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬		
		[২.৫] নারায়ণপল্লী ডকইয়ার্ড-১ এ ডাক্তারখানা, মেশিনশপ, ওয়েলটিংশপ নির্মাণ	[২.৫.১] নির্মিত ডাক্তারখানা, মেশিনশপ, ওয়েলটিংশপ	তারিখ	৩	০১/০৪/২১	০৭/০৪/২১	১৫/০৪/২১	২১/০৪/২১	৩০/০৪/২১	-	-	০৫/০১/২১ অর্জিত	-	০৫/০১/২১ অর্জিত	নারায়ণপল্লী ডকইয়ার্ড-১ এ ডাক্তারখানা, মেশিনশপ, ওয়েলটিংশপ নির্মাণ শেষে ০৫/০১/২০২১ তারিখে গ্রহণ করা হয়েছে।
		[২.৬] লক্ষীপুর ফেরি ঘাটে ভাসমান ওয়ার্কশপ স্থাপনের কার্যক্রম পর্বদ কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ ও দরপত্র আহ্বান	[২.৬.১] অনুমোদিত কার্যক্রম ও আহত দরপত্র	তারিখ	৩	০১/০৩/২১	০৭/০৩/২১	১৫/০৩/২১	২১/০৩/২১	৩০/০৩/২১	-	২৮/১০/২০ অর্জিত	-	-	২৮/১০/২০ অর্জিত	পর্বদ কর্তৃক আলোচ্য কার্যক্রম অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। ২৮/১০/২০২০ তারিখে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ শেষে কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের জন্য প্রী-এব্রেল মেরিন প্রাঃ লিঃ এর সাথে ১৪/২/২০২১ তারিখে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে।
		[২.৭] ডকইয়ার্ড-৪ এর উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন	[২.৭.১] প্রণীত ডিপিপি	তারিখ	৩	০১/০৬/২১	১০/০৬/২১	১৫/০৬/২১	২৫/০৬/২১	৩০/০৬/২১	-	-	-	৫/৬/২১ অর্জিত	৫/৬/২১ অর্জিত	ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে।
		[২.৮] ফেয়ারলী হাউজ প্রধান কার্যালয়ে সেবা গ্রহীতাদের জন্য ফ্রন্ট ডেস্ক ও অপেক্ষাগার নির্মাণ	[২.৮.১] নির্মিত ফ্রন্ট ডেস্ক ও অপেক্ষাগার	তারিখ	৩	০১/০৪/২১	০৭/০৪/২১	১৫/০৪/২১	২১/০৪/২১	৩০/০৪/২১	-	-	০৫/০১/২১ অর্জিত	-	০৫/০১/২১ অর্জিত	ফেয়ারলী হাউজ প্রধান কার্যালয়ে সেবা গ্রহীতাদের জন্য ফ্রন্ট ডেস্ক ও অপেক্ষাগার নির্মাণ শেষে ০৫/০১/২০২১ তারিখে গ্রহণ করা হয়েছে।
		[২.৯] সংস্থার রাজস্ব আয় বৃদ্ধিকল্পে খুলনা অঞ্চলে স্থাবর সম্পত্তি উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন	[২.৯.১] প্রণীত পরিকল্পনা	তারিখ	৩	০১/০৪/২১	০৭/০৪/২১	১৫/০৪/২১	২১/০৪/২১	৩০/০৪/২১	-	-	১০/০৩/২১ অর্জিত	-	১০/০৩/২১ অর্জিত	প্রাথমিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, করা হয়েছে।
নৌবহর ও পী	৬	[৩.১] পুরাতন, অকেজো ও অলাভজনক নৌযান বিক্রয়	[৩.১.১] বিক্রিতনৌযান	সংখ্যা	৩	৭	৬	৫			৫	-	-	-	৫	
		[৩.২] 'হোতার ফ্রাফট সংগ্রহ' এর বিষয়ে ফিজিবিবিটি স্টাডি সম্পাদন	[৩.২.১] সম্পাদিত ফিজিবিবিটি স্টাডি	তারিখ	৩	০১/১২/২০	০৭/১২/২০	১৫/১২/২০	২১/১২/২০	৩০/১২/২০	-	অর্জিত	-	-	অর্জিত	ডিসেম্বর, ২০২০ এ Final Report পাওয়া গেছে।

উদ্দেশ্য (Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicator)	লক্ষ্যমাত্রা/ ক্রাইটেরিয়া মান ২০২০-২০২১ (Target/Criteria Value for FY 2020-2021)					অর্জন ২০২০-২০২১					মন্তব্য	
						অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের	প্রথম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জুলাই-সেপ্টে)	দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (অক্টো-ডিসে)	তৃতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জানু-মার্চ)	চতুর্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (এপ্রিল-জুন)	বার্ষিক চূড়ান্ত প্রতিবেদন		
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%							
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭		
		<b>আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ ২০২০-২১</b>															
ব্রেক স্বচ্ছতা ও দিহি করণ	১০	[১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন	[১.১.১] এপিএ'র সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	সংখ্যা	২	৮	-	-	-	-	১	১	১	১	৮	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনসমূহ ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।	
			[১.১.২] এপিএটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	১	১২	১১	-	-	-	৩	৩	৩	৩	১২		
		[১.২] শুদ্ধাচার/ উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সংগে মতবিনিময়	[১.২.১] মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	২	৮	৩	২	-	-	-	১	১	১	১	৮	
		[১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবা গ্রহীতা/ অংশীজনদের অবহিতকরণ	[১.৩.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	১	৮	৩	২	-	-	-	১	১	১	১	৮	
		[১.৪] সেবা প্রদান প্রতিরূপিত বিষয়ে সেবা গ্রহীতাদের অবহিতকরণ	[১.৪.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	২	৮	৩	২	-	-	-	১	১	১	১	৮	
		[১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	[১.৫.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	সংখ্যা	২	৮	৩	-	-	-	-	১	১	১	১	৮	
পাদনে শীলতা ও সেবার বৃদ্ধি	৯	[২.১] ই-নথি বাস্তবায়ন	[২.১.১] ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	২	৮০	৭০	৬০	-	-	-	-	-	-	-	সংস্থায় স্বল্প পরিসরে ই-নথি চালু রয়েছে।	
		[২.২] ডিজিটাল সেবাচালুকৃত	[২.২.১] একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত	সংখ্যা	২	১৫-২-২১	১৫-৩-২১	১৫-৪- ২১	১৫-৫-২১	-	-	অর্জিত ৩০/১২/২০	-	-	অর্জিত ৩০/১২/২০	ডিসেম্বর, ২০২০ এ ডিজিটাল স্টোর দ্বিতীয় ভার্সন চালু করা হয়েছে।	
		[২.৩] সেবা সহজিকরণ	[২.৩.১] একটি সহজিকৃত সেবা অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত	সংখ্যা	২	১৫-২-২১	১৫-৩-২১	১৫-৪- ২১	১৫-৫-২১	-	-	অর্জিত ৩০/১২/২০	-	-	অর্জিত ৩০/১২/২০	ডিজিটাল স্টোর বাস্তবায়িত।	
		[২.৪] কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[২.৪.১] প্রত্যেক কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজিত	জনঘন্টা	১	৫০	৮০	৩০	২০	-	-	-	-	-	-	বিভিন্ন বিভাগের বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।	
		[২.৪.২] ১০ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব প্রত্যেক কর্মচারীকে এপিএ বিষয়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ	জনঘন্টা	১	৫	৮	-	-	-	-	-	-	-	৫.৪৬	১০ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব (দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাসহ) ১০০ জন কর্মকর্তাকে ৫.৪৬ ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।		

উদ্দেশ্য (Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicator)	লক্ষ্যমাত্রা/ ক্রাইটেরিয়া মান ২০২০-২০২১ (Target/Criteria Value for FY 2020-2021)					অর্জন ২০২০-২০২১					মন্তব্য
						অনাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের	প্রথম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জুলাই-সেপ্টে)	দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (অক্টো-ডিসে)	তৃতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জানু-মার্চ)	চতুর্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (এপ্রিল-জুন)	বার্ষিক হ্রাস প্রতিবেদন	
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
		[২.৫] এপিএ বাস্তবায়নে প্রণোদনা প্রদান	[২.৫.১] ন্যূনতম একটি আওতাধীন দপ্তর/ একজন কর্মচারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রণোদনা প্রদানকৃত	সংখ্যা	১	১	-	-	-	-	-	-	১ অর্জিত	১ অর্জিত	একজনকে প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে।	
৩ সম্পদ	৬	[৩.১] বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[৩.১.১] ত্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ত্রয় সম্পাদিত	%	১	১০০	৯০	৮০	-	-	-	-	-	১০০%	উন্নয়ন প্রকল্প খাতে ২০২০-২১ অর্থ বছরের ত্রয় পরিকল্পনা ১০০% বাস্তবায়িত হয়েছে।	
		[৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/ বাজেট বাস্তবায়ন	[৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/ বাজেট বাস্তবায়িত	%	২	১০০	৯০	৮০	-	-	-	-	-	৯৭.৮০%	বরাদ্দের ৯৭.৮০% ব্যয় করা হয়েছে।	
		[৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[৩.৩.১] ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরিত	%	১	৮০	৭০	৬০	৫০	-	৫	-	-	-	৫	ত্রিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভায় ৫টি প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
			[৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৫০	৪০	৩০	২৫	-	৮৭৯	-	-	-	৮৭৯	১ম কোয়ার্টারে ৮৭৯টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।
		[৩.৪] হালনাগাদকৃত স্বাবর/ অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ	[৩.৪.১] হালনাগাদকৃত স্বাবর/ অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	১	১৫-১২-২০	১৫-১-২১	১৫-২-২১	-	-	-	-	-	অর্জিত ১৫.০১.২০২১	-	অর্জিত ১৫.০১.২০২১

২০.০৭.২০২১  
জগদীশ আনন্দের  
চীফ সিনিয়র অফিসার  
এপিএ  
ইপিএ সেকশন  
বিআই ডব্লিউ টি সি  
ঢাকা।

পরিচালক (কারিগরি)  
বিআই ডব্লিউ টি সি  
ঢাকা

২০/০৭/২১  
সৈয়দ মোঃ তাজুল ইসলাম  
(অতিরিক্ত সচিব)  
চেয়ারম্যান  
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ  
নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়